

SERVIZIO COORDINAMENTO CANTIERI

GLI ORARI DI INIZIO SI RIFERISCONO A CANTIERIZZAZIONE COMPLETATA E POSSIBILITA' DI INIZIO DEI LAVORI, NE CONSEGUO CHE L'ATTIVITA' DELLA DITTA AUTORIZZATA PER LA POSA DELLA SEGNALETICA:

A) PER LA CHIUSURA DI SINGOLA CORSIA POTRA' ESSERE INIZIATA CON CIRCA 30 MINUTI DI ANTICIPO, PREVIA CHIAMATA E AUTORIZZAZIONE DELLA SALA RADIO;

B) PER LA CHIUSURA DOPPIA DI CORSIE POTRA' ESSERE INIZIATA CON CIRCA 60 MINUTI DI ANTICIPO, PREVIA CHIAMATA E AUTORIZZAZIONE DELLA SALA RADIO;

C) PER DIVERSI ANTICIPI SUI LAVORI NOTTURNI, RELATIVI ALLA POSA DELLA SEGNALETICA, FARE RIFERIMENTO ALLE NOTE DELLA SINGOLA RIGA A PROGRAMMA.

COD. ID	ORD.	COMP.	TRATT. A	GIORNO		ORARIO		CARR.	PROGRESSIVA	CORSIA				IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1
				dal	al	dalle	alle			N	S	dal km	al km			E	1 ^a	
PAR-3	X	SCCA	A7	20 25	24 25	9:30 7:00	17:00 18:00	X	21+000 9+700	12+000 4+500	X	X		GIUSTINIANA	SFALCIO BANCHINA 2,5 M CON RACCOLTA + TOTALE FINO A RETE	G	F	INTERVENTI FUORI TRAFFICO ESEGUITI CON OPERAI A TERRA DIETRO IL SICURVIA POSSIBILI ANCHE CON ORARIO 7:00-18:00 esclusa area con cantiere permanente
PAR-4	X	SCCA	A7	20 25	24 25	9:00 7:00	16:30 18:00	X	4+500 15+400	8+200 21+000	X	X		GIUSTINIANA	SFALCIO BANCHINA 2,5 M CON RACCOLTA + TOTALE FINO A RETE	G	F	INTERVENTI FUORI TRAFFICO ESEGUITI CON OPERAI A TERRA DIETRO IL SICURVIA POSSIBILI ANCHE CON ORARIO 7:00-18:00 esclusa area con cantiere permanente
PAR-8	X	SCCA	A7	20 25	24 25	9:00 7:00	17:00 16:00	X	84+000	72+000	X	X		GIOVETTI SISTAM	SFALCIO BANCHINA 2,5 M CON RACCOLTA + TOTALE FINO A RETE	G	F	INTERVENTI FUORI TRAFFICO ESEGUITI CON OPERAI A TERRA DIETRO IL SICURVIA POSSIBILI ANCHE CON ORARIO 7:00-18:00
PAR-9	X	SCCA	A7	20 25	24 25	9:00 7:00	16:30 16:00	X	21+000	54+000	X	X		GIOVETTI SISTAM	SFALCIO BANCHINA 2,5 M CON RACCOLTA + TOTALE FINO A RETE	G	F	INTERVENTI FUORI TRAFFICO ESEGUITI CON OPERAI A TERRA DIETRO IL SICURVIA POSSIBILI ANCHE CON ORARIO 7:00-18:00
PAR-10	X	SCCA	A7	20 25	24 25	9:00 7:00	16:30 16:00	X	54+000	72+000	X	X		GIOVETTI SISTAM	SFALCIO BANCHINA 2,5 M CON RACCOLTA + TOTALE FINO A RETE	G	F	INTERVENTI FUORI TRAFFICO ESEGUITI CON OPERAI A TERRA DIETRO IL SICURVIA POSSIBILI ANCHE CON ORARIO 7:00-18:00
PAR-11	X	SCCA	A7	20	24	8:30	16:30	X	72+000	84+000	X	X		GIOVETTI SISTAM	SFALCIO BANCHINA 2,5 M CON RACCOLTA + TOTALE FINO A RETE	G	F	INTERVENTI FUORI TRAFFICO ESEGUITI CON OPERAI A TERRA DIETRO IL SICURVIA POSSIBILI ANCHE CON ORARIO 7:00-18:00
PAR-12	X	SCCA	A7	20	25	9:00	16:30	X	47+600	46+000	X	X		GIOVETTI SISTAM	POTATURA E SCERBATURA FIORIERE BARRIERA ANTRIRUMORE SILVANO PIETRA (MURI)	G	F	PRIMA DEL MIT (ANCHE IN CONCOMITANZA COL CANTIERE DI SFALCIO)
PAR-13	X	SCCA	A7	20 25	24 25	9:30 7:00	17:00 16:00	X	54+000	21+000	X	X		GIOVETTI SISTAM	SFALCIO BANCHINA 2,5 M CON RACCOLTA + TOTALE FINO A RETE	G	F	INTERVENTI FUORI TRAFFICO ESEGUITI CON OPERAI A TERRA DIETRO IL SICURVIA POSSIBILI ANCHE CON ORARIO 7:00-18:00
PAR-14	X	SCCA	A7	20 25	24 25	9:00 7:00	17:00 16:00	X	72+000	54+000	X	X		GIOVETTI SISTAM	SFALCIO BANCHINA 2,5 M CON RACCOLTA + TOTALE FINO A RETE	G	F	INTERVENTI FUORI TRAFFICO ESEGUITI CON OPERAI A TERRA DIETRO IL SICURVIA POSSIBILI ANCHE CON ORARIO 7:00-18:00
PAR-21	X	PRIM	A53	20	26	0:00	23:59	X	INTERA TRATTA SVINCOLI		X	X	GEI, BETASINT	MANUTENZIONE IP	G	F	CANTIERE DA COMUNICARE A MEZZO MAIL CON PREAVVISO DI UN GIORNO	
CHI-1	X	PRIM	A7	20	21	22:00	0:00	X	33+100	33+700	X	X	GEI, BETASINT	VERIFICA/SOSTITUZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	G	F	CHIUSA ADS DORNO OVEST PER 2 ORE INTERVENTO 30 MINUTI CIRCA	

SERVIZIO COORDINAMENTO CANTIERI

GLI ORARI DI INIZIO SI RIFERISCONO A CANTIERIZZAZIONE COMPLETATA E POSSIBILITA' DI INIZIO DEI LAVORI, NE CONSEGUO CHE L'ATTIVITA' DELLA DITTA AUTORIZZATA PER LA POSA DELLA SEGNALETICA:

A) PER LA CHIUSURA DI SINGOLA CORSIA POTRA' ESSERE INIZIATA CON CIRCA 30 MINUTI DI ANTICIPO, PREVIA CHIAMATA E AUTORIZZAZIONE DELLA SALA RADIO;

B) PER LA CHIUSURA DOPPIA DI CORSIE POTRA' ESSERE INIZIATA CON CIRCA 60 MINUTI DI ANTICIPO, PREVIA CHIAMATA E AUTORIZZAZIONE DELLA SALA RADIO;

C) PER DIVERSI ANTICIPI SUI LAVORI NOTTURNI, RELATIVI ALLA POSA DELLA SEGNALETICA, FARE RIFERIMENTO ALLE NOTE DELLA SINGOLA RIGA A PROGRAMMA.

COD. ID	ORD.	COMP.	TRATT. A	GIORNO		ORARIO		CARR. N	S	PROGRESSIVA				IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1		
				dal	al	dalle	alle			dal km	al km	E	1 ^a			2 ^a	3 ^a		G/P	M/F
CHI-2	X	PRIM	A51	21	22	22:00	5:00	X		23+100	29+400	X	X	X	X	GEI, BETASINT	VERIFICA/SOSTITUZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	G	F	CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA NORD CON OBBLIGO DI USCITA SU VIMERCATE CENTRO E RIENTRO DAL MEDESIMO COMPLESSO DI SVINCOLO CON PARZIALIZZAZIONE SU UNICA CORSIA DAL KM 27+100 (CHIUSA SORPASSO) FINO A FINE COMPETENZA
PAR-22	X	PRIM	A51	21	22	22:00	5:00	X		29+400	26+600	X			GEI, BETASINT	VERIFICA/SOSTITUZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	G	F	CORSIA CUSCINETTO	
PAR-31	X	MOSC	A7	20	20	9:00	16:00	X		48+500	49+100	X	X		Nuove Iniziative / M.p.M.	Riparazione scivria	G	F	Danni 48+800	
PAR-32	X	MOSC	A7	20	20	9:00	16:00	X		59+200	57+800	X	X		Nuove Iniziative / M.p.M.	Riparazione scivria	G	F	Danni km 58+000	
PAR-33	X	MOSC	A7	21	21	9:00	16:00	X		69+500	68+000	X		X	Nuove Iniziative / M.p.M.	Riparazione scivria	G	F	Danni km 68+400 + ulteriori lame strisciate	
PAR-34	X	MOSC	A7	22	22	10:00	16:00	X		2+000	3+100	X	X		Nuove Iniziative / M.p.M.	Riparazione attenuatore d'urto	G	F		
PAR-35	X	MOSC	A7	22	22	10:00	16:00	X		17+000	18+000			X	Nuove Iniziative / M.p.M.	Riparazione scivria	G	F	Danni Km 17+400	
LAV-35	X	MOSC	A7	22	23	22:00	5:00	X		10+500		X	X		Nuove Iniziative / M.p.M.	Riparazione attenuatore d'urto	G	F	CHIUSA USCITA PER CASELLO BINASCO ALL'INTERNO DEL CANTIERE SECO DI CHIUSURA TRATTA, PREVIO COORDINAMENTO	
PAR-36	X	MOSC	A7	24	25	0:00	5:00	X		1 ^a 21+700 2 ^a 23+000 FINE 24+100		X	X		Nuove Iniziative / M.p.M.	Riparazione scivria	G	F	Al termine della riparazione in A53	
CHI-3	X	MOSC	A53	24	25	22:00	2:00	X		SVINCOLO 1 BEREGUARDO				X	Nuove Iniziative / M.p.M.	Ripristino scivria	G	F	CHIUSE USCITA ED ENTRATA Percorso alternativo svincolo di Cascina Carpana	
PAR-37	X	MOSC	A7	20	26			X		25+200	26+400	X	X		CO.GE.PI.	Cantierizzazione permanente Roggia Maipaga	P	F	Corsia di marcia aperta nel fine settimana	

SERVIZIO COORDINAMENTO CANTIERI

GLI ORARI DI INIZIO SI RIFERISCONO A CANTIERIZZAZIONE COMPLETATA E POSSIBILITA' DI INIZIO DEI LAVORI, NE CONSEGUO CHE L'ATTIVITA' DELLA DITTA AUTORIZZATA PER LA POSA DELLA SEGNALETICA:

A) PER LA CHIUSURA DI SINGOLA CORSIA POTRA' ESSERE INIZIATA CON CIRCA 30 MINUTI DI ANTICIPO, PREVIA CHIAMATA E AUTORIZZAZIONE DELLA SALA RADIO;

B) PER LA CHIUSURA DOPPIA DI CORSIE POTRA' ESSERE INIZIATA CON CIRCA 60 MINUTI DI ANTICIPO, PREVIA CHIAMATA E AUTORIZZAZIONE DELLA SALA RADIO;

C) PER DIVERSI ANTICIPI SUI LAVORI NOTTURNI, RELATIVI ALLA POSA DELLA SEGNALETICA, FARE RIFERIMENTO ALLE NOTE DELLA SINGOLA RIGA A PROGRAMMA.

COD. ID	ORD.	COMP.	TRATT. A	GIORNO		ORARIO		CARR.	PROGRESSIVA	CORSIA				IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1
				dal	al	dalle	alle			N	S	dal km	al km			E	1^	
PAR-38	X	MOSC	A7	20	26			X	26+700 25+900	X	X			CO.GE.PI.	Cantierizzazione permanente Roggia Malpaga	P	F	Corsia di marcia aperta nel fine settimana
PAR-40	X	MOSC	A7	20	26		X		3+710 3+125	X	X			CO.GE.PI.	Cantierizzazione permanente Roggia Coria .	P	F	
PAR-42	X	MOSC	A7	22	22	9:00	16:00	X	30+700 29+500	X	X			CO.GE.PI.	Ripristino frana	G	F	Frana Km 30+100 e 29+800
CHI-4	X	MOSC	A7	20	23	23:00	5:00	X	1^ 60+400 2^ 60+800 3^ 61+900 FINE 63+550	X	X	X		Mavi/segnalcoop	MANUTENZIONE verniciatura CV 59	G	F	INIZIO POSA SEGNALETICA ORE 22 per tre notti CON DEVIAZIONE DEL TRAFFICO NELLA COMPLANARE SUD DELLO SVINCOLO INTERC. A7-A21, POI USCITA OBLIGATORIA SU TORTONA E RIENTRO DAL MEDESIMO COMPLESSO DI SVINCOLO
PAR-43	X	MOSC	A7	23	25	22:00	6:00	X	1^ 64+700 2^ 64+200 FINE 63+550	X	X	X		Mavi/segnalcoop	MANUTENZIONE verniciatura CV 59	G	F	SVINCOLO TORTONA FRUIBILE NOTTE DEL 23/24 IN COORDINAMENTO CON CANTIERE SECO
PAR-44	X	MOSC	A7	20	21	22:00	5:00	X	55+000 54+500	X	X			SEA / INFRAVIE	segnaletica orizzontale e verticale	G	F	tacchettato su doppia continua - sostituzione targhe in entrata - rifacimento impianto targa " stazione elevata automazione " in decelerazione carreggiata nord.
CHI-5	X	MOSC	A7	20	21	22:00	5:00	X	CASELLO CASTELNUOVO			X		SEA / INFRAVIE	segnaletica orizzontale e verticale	G	F	tacchettato su doppia continua - sostituzione targhe in entrata - rifacimento impianto targa " stazione elevata automazione " in decelerazione IN NORD: CHIUSE USCITE ED ENTRATA IN SUD: CHIUSA ENTRATA
PAR-45	X	MOSC	A7	21	22	22:00	5:00	X	74+200 74+900	X	X			SEA / INFRAVIE	MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE	G	F	
PAR-46	X	MOSC	A7	20	21	22:00	5:00	X	1^ 36+000 2^ 36+500 FINE 43+000	X	X	X		SEA / INFRAVIE	Ripasso segnaletica orizzontale	G	F	Ripasso segnaletica orizzontale marcia/sorpasso e sorpasso/sorpasso veloce alternate
LAV-36	X	MOSC	A7	22	23	25:00	5:00	X	1+000 2+700	X	X	X		SEA / INFRAVIE	Ripasso segnaletica orizzontale	G	F	Ripasso segnaletica orizzontale INTERNO CANTIERE ISPEZIONE PORTALI, PREVIO COORDINAMENTO
PAR-47	X	MOSC	A7	24	25	22:00	5:00	X	1^ 43+500 2^ 43+000 FINE 37+500	X	X	X		SEA / INFRAVIE	Ripasso segnaletica orizzontale	G	F	Ripasso segnaletica orizzontale con traffico su unica corsia e ribaltamento cantiere nel corso della notte marcia/sorpasso e sorpasso/sorpasso veloce

SERVIZIO COORDINAMENTO CANTIERI

GLI ORARI DI INIZIO SI RIFERISCONO A CANTIERIZZAZIONE COMPLETATA E POSSIBILITA' DI INIZIO DEI LAVORI, NE CONSEGUO CHE L'ATTIVITA' DELLA DITTA AUTORIZZATA PER LA POSA DELLA SEGNALETICA:

A) PER LA CHIUSURA DI SINGOLA CORSIA POTRA' ESSERE INIZIATA CON CIRCA 30 MINUTI DI ANTICIPO, PREVIA CHIAMATA E AUTORIZZAZIONE DELLA SALA RADIO;

B) PER LA CHIUSURA DOPPIA DI CORSIE POTRA' ESSERE INIZIATA CON CIRCA 60 MINUTI DI ANTICIPO, PREVIA CHIAMATA E AUTORIZZAZIONE DELLA SALA RADIO;

C) PER DIVERSI ANTICIPI SUI LAVORI NOTTURNI, RELATIVI ALLA POSA DELLA SEGNALETICA, FARE RIFERIMENTO ALLE NOTE DELLA SINGOLA RIGA A PROGRAMMA.

COD. ID	ORD.	COMP.	TRATT. A	GIORNO		ORARIO		CARR.	PROGRESSIVA		CORSIA				IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1
				dal	al	dalle	alle		N	S	dal km	al km	E	1^			2^	3^	
PAR-48	X	MOSC	A7	21	22	22:00	3:00	X	1^ 63+550 2^ 62+950 FINE 62+250	X	X	X	X	X	MSEngineering/AVR/MTSE	ISPEZIONE PORTALI	G	F	Ispezione portale alla pk 62+400 (svincoli per A21 fruibili)
PAR-49	X	MOSC	A7	21	22	1:00	5:00	X	1^ 50+600 2^ 50+100 FINE 50+320	X	X	X	X	MSEngineering/AVR/MTSE	ISPEZIONE PORTALI	G	F	Ispezione portale alla pk 50+300 (svincolo in uscita Casei-Gerola fruibile)	
CHI-6	X	MOSC	A7	20	21	1:00	5:00	X	2+290 2+150	X	X	X	X	MSEngineering/AVR/MTSE	ISPEZIONE PORTALI	G	F	CHIUSA USCITA ASSAGO Ispezione portale alla pk 2+100	
CHI-7	X	MOSC	A7	20	21	23:00	2:00	X	A+000 2^ 0+800 FINE 1+250	X	X	X	X	MSEngineering/AVR/MTSE	ISPEZIONE PORTALI	G	F	CHIUSA ENTRATA DA MI-VIALE CERMENATE Ispezione portale alla pk 1+200	
PAR-50	X	MOSC	A7	20	21	23:00	1:00	X	1+900 1+150	X	X	X	X	MSEngineering/AVR/MTSE	ISPEZIONE PORTALI	G	F	CORSIA CUSCINETTO	
CHI-8	X	MOSC	A7	22	23	23:00	5:00	X	1^ B+650 2^ 1+000 FINE 2+700	X	X	X	X	MSEngineering/AVR/MTSE	ISPEZIONE PORTALI	G	F	CHIUSA USCITA ED ENTRATA PER/DA ASSAGO Ispezione portale alla pk 1+200	
STA-7	X	MOSC	A7	20	26			X	BARRIERA MILANO OVEST					GSM CONTINENTAL/Istra	Lavori di allungamento isola e modifica piste 74/75 e opere civili	G	P	ordinanza 373_2025	
CHI-9	X	MOSC	A54	21	22	23:00	5:00	X	0+000 6+600	X	X	X	X	SEA / INFRAVIE	Ripasso segnaletica orizzontale	G	F	CHIUSA ENTRATA DA PAVIA SUD	
CHI-10	X	MOSC	A54	21	22	23:00	5:00	X	6+600	X	X	X	X	SEA / INFRAVIE	Ripasso segnaletica orizzontale	G	F	CHIUSA USCITA PER PAVIA NORD-VIA BRAMBILLA	
CHI-11	X	MOSC	A54	21	22	23:00	5:00	X	6+138	X	X	X	X	SEA / INFRAVIE	Ripasso segnaletica orizzontale	G	F	CHIUSA ENTRATA DA PAVIA IST.UNIVERSITARI	
CHI-12	X	MOSC	A54	23	24	22:00	5:00	X	6+138	X	X	X	X	SEA / INFRAVIE	Ripasso segnaletica orizzontale	G	F	CHIUSA USCITA PER PAVIA IST.UNIVERSITARI	

SERVIZIO COORDINAMENTO CANTIERI

GLI ORARI DI INIZIO SI RIFERISCONO A CANTIERIZZAZIONE COMPLETATA E POSSIBILITA' DI INIZIO DEI LAVORI, NE CONSEGUO CHE L'ATTIVITA' DELLA DITTA AUTORIZZATA PER LA POSA DELLA SEGNALETICA:

A) PER LA CHIUSURA DI SINGOLA CORSIA POTRA' ESSERE INIZIATA CON CIRCA 30 MINUTI DI ANTICIPO, PREVIA CHIAMATA E AUTORIZZAZIONE DELLA SALA RADIO;

B) PER LA CHIUSURA DOPPIA DI CORSIE POTRA' ESSERE INIZIATA CON CIRCA 60 MINUTI DI ANTICIPO, PREVIA CHIAMATA E AUTORIZZAZIONE DELLA SALA RADIO;

C) PER DIVERSI ANTICIPI SUI LAVORI NOTTURNI, RELATIVI ALLA POSA DELLA SEGNALETICA, FARE RIFERIMENTO ALLE NOTE DELLA SINGOLA RIGA A PROGRAMMA.

COD. ID	ORD.	COMP.	TRATT. A	GIORNO		ORARIO		CARR.	PROGRESSIVA		IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1
				dal	al	dalle	alle		N	S			dal km	al km	
CHI-13	X	MOSC	A54	23	24	22:00	5:00	X		7+030	SEA / INFRAVIE	Ripasso segnaletica orizzontale	G	F	CHIUSA ENTRATA DA PAVIA NORD-VIA BRAMBILLA
PAR-51	X	MOSC	A54	23	24	22:00	5:00	X	X	6+600	SEA / INFRAVIE	Ripasso segnaletica orizzontale	G	F	CORSIA CUSCINETTO
PAR-55	X	MOSC	A50	20	26	0:00	23:59	X		0+200 0-100	MPM	BARRIERE NEW-JERSEY	P	F	CORSIE A CALIBRO RIDOTTO SENZA EMERGENZA ORDINANZA N. 231/2024
PAR-56	X	MOSC	A50	20	26	0:00	23:59	X		14+300 14+150	MPM	BARRIERE NEW-JERSEY	P	F	ACCELERAZIONE/DECELERAZIONE A CALIBRO RIDOTTO
PAR-57	X	MOSC	A50	20	21	22:00	2:00	X	X	21+300 22+200	MPM	SICURVIA	G	F	Danni dx km 21+850 E KM 22+000 DX Per posa (22:00 - 22:30) e rimozione (4:30 - 5:00) cantiere sarà chiuso il ramo di svincolo in entrata da Genova per Bologna
PAR-58	X	MOSC	A50	20	21	0:00	5:00	X	X	1^ 2+900 2^ 3+850 FINE 4+200	MPM	SICURVIA	G	F	Danni al km 4+100 sx
PAR-59	X	MOSC	A50	21	22	22:00	3:00	X	X	1^ 12+000 2^ 11+300 FINE 7+000	MPM	SICURVIA	G	F	Danni km 10+700 sx e km 7+100 sx
CHI-14	X	MOSC	A50	21	22	0:00	5:00	X		SVINCOLO VAL TIDONE	MPM	SICURVIA	G	F	CHIUSA ENTRATA DA MI-VIGENTINA
PAR-60	X	MOSC	A50	21	22	22:00	5:00	X	(X)	1^ 28+800 2^ 27+200 FLESSO 27+000 FINE 24+700	AVR/GUBELA/SEGALCOOP	SEGNALETICA VERTICALE	G	F	SOSTITUZIONE TARGHE SX - KM 26+800 E 24+850
CHI-15	X	MOSC	A50	22	23	22:00	5:00	X	X	1^ 28+800 2^ 27+200 FINE 26+300	AVR/GUBELA/SEGALCOOP	SEGNALETICA VERTICALE	G	F	TARGHE DX KM 27+200 - KM 26+550 - KM 26+400 CHIUSA USCITA PER MI-VIGENTINA
CHI-16	X	MOSC	A50	23	24	22:00	5:00	X	X	27+000 26+000	AVR/GUBELA/SEGALCOOP	SEGNALETICA VERTICALE	G	F	SOSTITUZIONE TARGHE KM 26+400 E KM 26+150 CHIUSA ENTRATA ED USCITA DA/PER OPERA CON CHIUSURA COMPLANARE DOPO USCITA PER MI-VIGENTINA

SERVIZIO COORDINAMENTO CANTIERI

GLI ORARI DI INIZIO SI RIFERISCONO A CANTIERIZZAZIONE COMPLETATA E POSSIBILITA' DI INIZIO DEI LAVORI, NE CONSEGUO CHE L'ATTIVITA' DELLA DITTA AUTORIZZATA PER LA POSA DELLA SEGNALETICA:

A) PER LA CHIUSURA DI SINGOLA CORSIA POTRA' ESSERE INIZIATA CON CIRCA 30 MINUTI DI ANTICIPO, PREVIA CHIAMATA E AUTORIZZAZIONE DELLA SALA RADIO;

B) PER LA CHIUSURA DOPPIA DI CORSIE POTRA' ESSERE INIZIATA CON CIRCA 60 MINUTI DI ANTICIPO, PREVIA CHIAMATA E AUTORIZZAZIONE DELLA SALA RADIO;

C) PER DIVERSI ANTICIPI SUI LAVORI NOTTURNI, RELATIVI ALLA POSA DELLA SEGNALETICA, FARE RIFERIMENTO ALLE NOTE DELLA SINGOLA RIGA A PROGRAMMA.

COD. ID	ORD.	COMP.	TRATT. A	GIORNO		al	alle	ORARIO		N	S	CARR.	PROGRESSIVA	CORSIA				IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1	
				dal	del			dal	alle					E	1 ^a	2 ^a	3 ^a			G/P	M/F		
STA-13	X	MOSC	A51	20	25	21:00	6:00	X					BARRIERA AGRATE					X	AZA GROUP	RIPASSI SEGNALETICA ORIZZONTALE	G	F	RIPASSO CON COMUNICAZIONE A MEZZO MAIL DA PARTE DEL COORDINATORE
PAR-71	X	MOSC	A52	20	24	22:00	6:00	X				2+600	3+150	X					SAFITAL-SEGNAALCOOP-FES	VERNICIATURE MANUFATTI	G	F	CORSIA CUSCINETTO
CHI-18	X	MOSC	A52	20	24	22:00	6:00	X				3+688	3+100	X	X				SAFITAL-SEGNAALCOOP-FES	VERNICIATURE MANUFATTI	G	F	per quattro notti CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA SUD CON OBBLIGO DI USCITA SU SVINCOLO SESTO-VIALE ITALIA E RIENTRO DALLLO STESSO COMPLESSO DI SVINCOLO
PAR-72	X	MOSC	A52	24	25	23:00	6:00	X				2+600	3+150		X				SAFITAL-SEGNAALCOOP-FES	VERNICIATURE MANUFATTI	G	F	CORSIA CUSCINETTO
CHI-19	X	MOSC	A52	24	25	23:00	6:00	X				3+688	3+100	X	X				SAFITAL-SEGNAALCOOP-FES	VERNICIATURE MANUFATTI	G	F	CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA SUD CON OBBLIGO DI USCITA SU SVINCOLO SESTO-VIALE ITALIA E RIENTRO DALLLO STESSO COMPLESSO DI SVINCOLO
PAR-73	X	MOSC	A51	21	22	22:00	6:00	X				1 ^a 1+800 2 ^a 2+300 FINE 3+900			X	X		AVR	RIPARAZIONE BARRIERE		G	F	DANNI AL 2+450 - 3+800 SX
PAR-74	X	MOSC	A51	21	22	0:00	6:00	X				1 ^a 5+700 2 ^a 6+300 FINE 8+700			X	X		AVR	RIPARAZIONE BARRIERE		G	F	DANNI AL 6+700 - 8+500 SX IN CODA AL PRECEDENTE
PAR-75	X	MOSC	A52	22	23	22:00	6:00	X				1 ^a 7+600 FLESSO 7+000 FINE 6+100			(X)	X		AVR	RIPARAZIONE BARRIERE		G	F	DANNI DAL 6+450 AL 6+300 SX SVINCOLI FRUIBILI
PAR-76	X	SECO	A7	20	26			X				8+200	11+800	X	X	X	X		PREVE, SEGNAALCOOP	RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO DI BINASCO	P	F	BY-PASS CON FLESSO A TRE CORSIE A CALIBRO RIDOTTO ORDINANZA N°412/2025 SINO AL 10/02/2026
CHI-20	X	SECO	A7	21	22	22:00	5:00	X				1 ^a 9+200 2 ^a 9+700 3 ^a 10+200 FINE 21+400			X	X	X	PREVE, SEGNAALCOOP	RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO DI BINASCO CHIODATURE NEW JERSEY, POSA CATADIOTTRE E RETE	G	F	CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA SUD NELLA TRATTA BINASCO-BEREGUARDO CHIUSURA 3 ^a CORSIA ORE 21:00 - CHIUSURA 2 ^a CORSIA ORE 21:30	
CHI-21	X	SECO	A7	23	24	22:00	5:00	X				1 ^a 9+200 2 ^a 9+700 3 ^a 10+200 FINE 21+450			X	X	X	PREVE, SEGNAALCOOP	RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO DI BINASCO CHIODATURE NEW JERSEY, POSA CATADIOTTRE E RETE	G	F	CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA SUD NELLA TRATTA BINASCO-BEREGUARDO CHIUSURA 3 ^a CORSIA ORE 21:00 - CHIUSURA 2 ^a CORSIA ORE 21:30	

SERVIZIO COORDINAMENTO CANTIERI

GLI ORARI DI INIZIO SI RIFERISCONO A CANTIERIZZAZIONE COMPLETATA E POSSIBILITA' DI INIZIO DEI LAVORI, NE CONSEGUO CHE L'ATTIVITA' DELLA DITTA AUTORIZZATA PER LA POSA DELLA SEGNALETICA:

A) PER LA CHIUSURA DI SINGOLA CORSIA POTRA' ESSERE INIZIATA CON CIRCA 30 MINUTI DI ANTICIPO, PREVIA CHIAMATA E AUTORIZZAZIONE DELLA SALA RADIO;

B) PER LA CHIUSURA DOPPIA DI CORSIE POTRA' ESSERE INIZIATA CON CIRCA 60 MINUTI DI ANTICIPO, PREVIA CHIAMATA E AUTORIZZAZIONE DELLA SALA RADIO;

C) PER DIVERSI ANTICIPI SUI LAVORI NOTTURNI, RELATIVI ALLA POSA DELLA SEGNALETICA, FARE RIFERIMENTO ALLE NOTE DELLA SINGOLA RIGA A PROGRAMMA.

COD. ID	ORD.	COMP.	TRATT. A	GIORNO		ORARIO		CARR.	PROGRESSIVA dal km al km	CORSIA				IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1			
				dal	al	dalle	alle			N	S	E	1^			2^	3^		sv	G/P	M/F
PAR-77	X	SECO	A7	20	26			X	11+920 10+700	X	X	X	X	PREVE, SEGNAALCOOP	RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO DI BINASCO	P	F	FLESSO CON TRE CORSIE A CALIBRO RIDOTTO SENZA CORSIA DI EMERGENZA ORDINANZA N°412/2025 SINO AL 10/02/2026			
CHI-22	X	SECO	A7	22	23	22:00	5:00	X	1^ 22+800 2^ 22+300 3^ 21+600 FINE 10+400	X	X	X	X	PREVE, SEGNAALCOOP	RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO DI BINASCO CHIODATURE NEW JERSEY, POSA CATADIOTTRIE E RETE	G	F	CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA NORD NELLA TRATTA BEREGUARDO-BINASCO CHIUSA ENTRATA DA A53 PER A7 MILANO CHIUSURA 3^ CORSIA ORE 21:00 - CHIUSURA 2^ CORSIA ORE 21:30			
PAR-85	X	SECO	A51	20	26			X	3+200 4+800	X	X	X	X	IMPRESA MILES, SEGNAALCOOP	NUOVA ZONA DI SCAMBIO TRA L'INGRESSO DALLA SVINCOLO "FORLANINI" E LA NUOVA USCITA "MECNATE-CAMMI" - OLIMPIADI 2026	P	F	FLESSO CON TRE CORSIE A CALIBRO RIDOTTO SENZA CORSIA DI EMERGENZA ORDINANZA N° 267/2025 SINO AL 30/11/2025			
PAR-91	X	STCAS	A50	20	21	22:00	5:00	X	26+300 25+300	X	X			ISTRA Srl PUBBLIARCOM Srl	Sostituzione del cartello di preavviso dell'ads Rozzano Est PK 25+600 (no sostituzione palo/impianto).	G	F	Zona di intervento: PK 25+600 ADS aperta			
PAR-92	X	SGV	RF	23	23	12:00	16:00	X	1+180 2+150	X	X			ISTRA	MANUTENZIONE GALLERIA CERCHIARELLO P/C SATAP	G	F	CHIUSURA DELLE CORSIE DI EMERGENZA E MARCIA.ATTIVARE PMV FRECCIA-CROCE			
PAR-93	X	SGV	A7	23	24	22:00	5:00	X	83+700 93+000	X	X	X		AVS	MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI AUTOSTRADA A7 P/C ASP1 DT1-GE	G	F	PARZIALIZZAZIONE FINALIZZATA ALLA CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA SUD NELLA TRATTA SERRAVALLE-VIGNOLE			
PAR-94	X	SGV	A7	24	25	22:00	5:00	X	83+700 93+000	X	X	X		AVS	MANUTENZIONE AUTOSTRADA A7 P/C ASP1 DT1-GE	G	F	PARZIALIZZAZIONE FINALIZZATA ALLA CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA SUD NELLA TRATTA SERRAVALLE-VIGNOLE			
CHI-23	X	SECO	A50	20	21	22:00	5:00	X	SVINCOLO SETTIMO M.SE MI-SAN SIRO				X	SINGEA, MSE, AVR	INDAGINI GEOGNOSTICHE POTENZIAMENTO A50	G	F	CHIUSA ENTRATA			
CHI-24	X	SECO	A50	20	21	0:00	5:00	X	S.S. 11 NOVARA MI - GALLARATESE				X	SINGEA, MSE, AVR	INDAGINI GEOGNOSTICHE POTENZIAMENTO A50	G	F	CHIUSE ENTRATA ED USCITA DA/PER NOVARA CON CHIUSURA COMPLANARE NORD DOPO USCITA PER MI-GALLARATESE LAVORI ALL'INTERNO DEI RICCIOLI NORD-EST E SUD-EST			
CHI-25	X	SECO	A50	21	24	10:00	16:00	X	S.S. 11 NOVARA MI - GALLARATESE				X	SINGEA, MSE, AVR	INDAGINI GEOGNOSTICHE POTENZIAMENTO A50	G	F	CHIUSE ENTRATA ED USCITA DA/PER NOVARA CON CHIUSURA COMPLANARE NORD DOPO USCITA PER MI-GALLARATESE LAVORI ALL'INTERNO DEI RICCIOLI NORD-EST E SUD-EST			
PAR-95	X	SECO	A7	23	24	22:00	6:00	X	1^ 67+500 2^ 67+000 FINE 63+550	X	X	X		PROGETTO SEGNALETICA, CPL CONCORDIA, BELTRAMI COSTRUZIONI	REALIZZAZIONE AREA DI SERVIZIO AD IDROGENO TORTONA EST	G	F	CHIUSURA DELLE CORSIE DI MARCIA E SORPASSO PER SPOSTAMENTO NEW JERSEY CANTIERIZZAZIONE PERMANENTE			

SERVIZIO COORDINAMENTO CANTIERI

GLI ORARI DI INIZIO SI RIFERISCONO A CANTIERIZZAZIONE COMPLETATA E POSSIBILITA' DI INIZIO DEI LAVORI, NE CONSEGUO CHE L'ATTIVITA' DELLA DITTA AUTORIZZATA PER LA POSA DELLA SEGNALETICA:

A) PER LA CHIUSURA DI SINGOLA CORSIA POTRA' ESSERE INIZIATA CON CIRCA 30 MINUTI DI ANTICIPO, PREVIA CHIAMATA E AUTORIZZAZIONE DELLA SALA RADIO;

B) PER LA CHIUSURA DOPPIA DI CORSIE POTRA' ESSERE INIZIATA CON CIRCA 60 MINUTI DI ANTICIPO, PREVIA CHIAMATA E AUTORIZZAZIONE DELLA SALA RADIO;

C) PER DIVERSI ANTICIPI SUI LAVORI NOTTURNI, RELATIVI ALLA POSA DELLA SEGNALETICA, FARE RIFERIMENTO ALLE NOTE DELLA SINGOLA RIGA A PROGRAMMA.

COD. ID	ORD.	COMP.	TRATT. A	GIORNO		ORARIO		CARR.	PROGRESSIVA		IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1
				dal	al	dalle	alle		N	S			dal km	al km	
PAR-97	X	SECO	A7	24	26	6:00		X	65+650	65+150	PROGETTO SEGNALETICA, CPL CONCORDIA, BELTRAMI COSTRUZIONI	REALIZZAZIONE AREA DI SERVIZIO AD IDROGENO TORTONA EST	P	F	CHIUSURA PERMANENTE DELLA CORSIA DI EMERGENZA, DELLA CORSIA DI MARCIA E CORSIE A CALIBRO RIDOTTO SINO AL 28/11/2025
PAR-99	X	MOSC	A52	22	22	11:00	13:00	X	8+200		RONZONI ANSFISA	VERIFICA MNUFATTI	G	F	VERIFICHE GALLERIA MONTEGRAPPA
PAR-100	X	MOSC	A52	22	22	11:00	13:00	X	9+200		RONZONI ANSFISA	VERIFICA MNUFATTI	G	F	VERIFICHE PONTE STRALLATO PARCO NORD
PAR-101	X	MOSC	A52	22	22	11:00	15:00	X	12+500		RONZONI ANSFISA	VERIFICA MNUFATTI	G	F	VERIFICA MURI
PAR-102	X	MOSC	A52	23	24	21:00	4:00		17+000	18+750	35, RINA	ISPEZIONI AUTOSTRADA A52 P/C ASP1 DT2-MI	G	F	