

COD. ID	ORD. X = sì	COMP.	TRATTA	GIORNO		ORARIO		CARR.		PROGRESSIVA		CORSIA					IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1
				dal	al	dalle	alle	N	S	km inizio preavvisi	dal km al km con dettaglio diagon.	E*	1^	2^	3^	SV			G/P	M/F	
PAR-01	X	SGVI	A50	2	3	21:00	05:00	X			0+700 0-300	C	C				OTS	PAVIMENTAZIONE ASPI SU A8	G	F	CHIUSURA CORSIA DI MARCIA E DOPO LA BARRIERA
PAR-02	X	SGVI	A50	4	5	21:00	05:00	X			0+700 0-300	C	C				OTS	PAVIMENTAZIONE ASPI SU A8	G	F	CHIUSURA CORSIA DI MARCIA E DOPO LA BARRIERA
CHI-01	X	SECO	A52	2	5	21:00	05:00		X		SVINCOLO NOVA M.SE/MUGGIO'					C	NUOVE INIZIATIVE	RIQUALIFICAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA INTERVENTO TRIPLA ONDA - LOTTO B	G	F	per tre notti CHIUSE ENTRATA E USCITA in alternativa al precedente: chiusure non contemporanee alle chiusure dei rami di svincolo di carreggiata nord
CHI-02	X	SECO	A52	4	7	21:00	05:00	X			S.P.9 VECCHIA VALASSINA/ERBA					C	NUOVE INIZIATIVE	RIQUALIFICAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA INTERVENTO TRIPLA ONDA - LOTTO B	G	F	per tre notti CHIUSE ENTRATA E USCITA in coda al precedente notte del 4 su 5 novembre
CHI-03	X	SECO	A52	4	7	21:00	05:00		X		SVINCOLO SESTO VIA PISA					C	SIAS	RIQUALIFICAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA INTERVENTO TRIPLA ONDA - LOTTO A	G	F	per tre notti CHIUSA USCITA
CHI-04	X	SGVI	A51	4	5	22:00	05:00	X			20+650	C	C			C	OTS	PAVIMENTAZIONE ASPI	G	F	CHIUSE USCITE PER A4 VE-TO
PAR-03	X	SAME	A7	2	6	8:30	17:00		X		4+200 7+000	C	C				GIUSTINIANA	INTERVENTI DI ARBORICOLTURA	G	F	USO DI PLE
PAR-04	X	SAME	A7	2	6	9:00	17:30	X			21+000 4+200	C	C				GIUSTINIANA	INTERVENTI DI ARBORICOLTURA	G	F	CANTIERI DI ESTENSIONE MAX PARI A 5 KM, LE CUI PK DI INIZIO PREAVVISO E LE PROGRESSIVE VERRANNO INSERITE IN SINCRIO DAL DEC DI COMPETENZA CON UN GIORNO DI ANTICIPO
PAR-05	X	SAME	A7	2	6	8:30	17:30		X		64+000 84+500	C	C				GIOVETTI SISTAM	COMPLETAMENTO SFALCIO TOTALE SINO A RETE	G	F	CANTIERI DI ESTENSIONE MAX PARI A 5 KM, LE CUI PK DI INIZIO PREAVVISO E LE PROGRESSIVE VERRANNO INSERITE IN SINCRIO DAL DEC DI COMPETENZA CON UN GIORNO DI ANTICIPO
PAR-06	X	SAME	A7	2	6	8:30	17:30	X			84+500 64+000	C	C				GIOVETTI SISTAM	COMPLETAMENTO SFALCIO TOTALE SINO A RETE	G	F	CANTIERI DI ESTENSIONE MAX PARI A 5 KM, LE CUI PK DI INIZIO PREAVVISO E LE PROGRESSIVE VERRANNO INSERITE IN SINCRIO DAL DEC DI COMPETENZA CON UN GIORNO DI ANTICIPO
PAR-07	X	SAME	A54	2	6	10:00	16:00		X		5+000 0+000	C	C				GIOVETTI SISTAM	SFALCIO BANCHINE 2,5 M CON RACCOLTA E INSACCHETTAMENTO RIFIUTI + SFALCIO TOTALE SINO A RETE	G	F	CANTIERI DI ESTENSIONE MAX PARI A 5 KM, LE CUI PK DI INIZIO PREAVVISO E LE PROGRESSIVE VERRANNO INSERITE IN SINCRIO DAL DEC DI COMPETENZA CON UN GIORNO DI ANTICIPO
PAR-08	X	SAME	A54	2	6	10:00	16:00	X			0+000 5+000	C	C				GIOVETTI SISTAM	SFALCIO BANCHINE 2,5 M CON RACCOLTA E INSACCHETTAMENTO RIFIUTI + SFALCIO TOTALE SINO A RETE	G	F	CANTIERI DI ESTENSIONE MAX PARI A 5 KM, LE CUI PK DI INIZIO PREAVVISO E LE PROGRESSIVE VERRANNO INSERITE IN SINCRIO DAL DEC DI COMPETENZA CON UN GIORNO DI ANTICIPO
PAR-09	X	AMOS	A7	3	4	22:00	05:00		X	35+200	1^ 35+900 2^ 36+700 FINE 40+100	C	C	C			MSEngineering/A&I/ITS Segnaletica: LDP	INDAGINI MANUFATTI COORDINAMENTO CON ISPEZIONI	G	F	ispezione: CV35 pk 37+210; CV36 pk 37+290; CV38 pk 39+720 indagini: CV38

COD. ID	ORD. X = sì	COMP.	TRATTA	GIORNO		ORARIO		CARR.		PROGRESSIVA		CORSIA					IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1
				dal	al	dalle	alle	N	S	km inizio preavvisi	dal km al km con dettaglio diagon.	E*	1^	2^	3^	sv			G/P	M/F	
PAR-10	X	AMOS	A7	4	5	22:00	05:00	X		41+600	1^ 40+900 2^ 40+400 FINE 37+000	C	C	C			MSEngineering/A&I/ITS Segnaletica: LDP	INDAGINI MANUFATTI COORDINAMENTO CON ISPEZIONI	G	F	ispezione: CV38 pk 39+720; CV36 pk 37+290; CV35 pk 37+210 indagini: CV38
PAR-11	X	AMOS	A7	5	6	22:00	05:00	X		41+600	1^ 40+900 2^ 40+400 FINE 37+000			C	C		MSEngineering/A&I/ITS Segnaletica: LDP	INDAGINI MANUFATTI COORDINAMENTO CON ISPEZIONI	G	F	pila centrale ispezione: CV35 pk 37+210; CV38 pk 39+720 indagini: CV38
CHI-05	X	AMOS	A54	5	6	22:30	05:00	X			0+000 2^ 4+800 FINE 6+350	C	C	C		C	MSEngineering/ITS Segnaletica: LDP	ISPEZIONE MANUFATTI CV02 Pk 5+410-CV03 pk 5+800 - CV04 pk 6+140 - CV05 Pk 6+370	G	F	CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA NORD NELLA TRATTA SVINCOLO INTERC. A54/A53 - SVINCOLO ISTITUTI UNIVERSITARI CHIUSA ENTRATA DA PAVIA SUD INTERCONNESSIONE SS35 CON CHIUSURA RAMI INTERCLUSI COMPRESI CV19 pk 19+680 CV20 pk 20+280 CV21 pk 21+250 (PRIMA DEL CAVALCAVIA CON SCAVALCO DIETRO LE BARRIERE) CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA (MEZZO PRESEGNALATO IN CORSIA DI CV21 pk 21+250 CV20 pk 20+280 CV19 pk 19+680 (DOPO IL CAVALCAVIA CON SCAVALCO DIETRO LE BARRIERE) CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA (MEZZO PRESEGNALATO IN CORSIA DI
PAR-12	X	AMOS	A7	3	3	10:00	16:00		X		19+450 21+100	X					MSEngineering/ITS Segnaletica: LDP	ISPEZIONE MANUFATTI	G	F	
PAR-13	X	AMOS	A7	4	4	10:00	16:00	X			21+100 19+450	X					MSEngineering/ITS Segnaletica: LDP	ISPEZIONE MANUFATTI	G	F	
PAR-14	X	AMOS	A7	5	5	10:00	16:00		X	38+500	38+650 38+950	C					MSEngineering/ITS Segnaletica: LDP	ISPEZIONE MANUFATTI	G	F	CV37 pk 38+850 CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA (MEZZO PRESEGNALATO IN CORSIA DI EMERGENZA)
PAR-15	X	AMOS	A7	5	5	10:00	16:00		X	54+250	54+400 54+500	C					MSEngineering/ITS Segnaletica: LDP	ISPEZIONE MANUFATTI	G	F	CV51 pk 54+385 tra le cuspidi CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA (MEZZO PRESEGNALATO IN CORSIA DI EMERGENZA)
PAR-16	X	AMOS	A7	5	5	10:00	16:00	X		54+800	54+650 54+500	C					MSEngineering/ITS Segnaletica: LDP	ISPEZIONE MANUFATTI	G	F	CV51 pk 54+385 (prima del cavalcavia) CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA (MEZZO PRESEGNALATO IN CORSIA DI EMERGENZA)
PAR-17	X	AMOS	A7	5	5	10:00	16:00	X		39+250	39+100 38+700	C					MSEngineering/ITS Segnaletica: LDP	ISPEZIONE MANUFATTI	G	F	CV37 pk 38+850 CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA (MEZZO PRESEGNALATO IN CORSIA DI EMERGENZA)
PAR-18	X	AMOS	A7	2	2	9:00	16:00		X	29+000	29+700 31+800	C	C				CO.GE.PI.	RIPRISTINO CANALETTE DI SCOLO ACQUE PIOVANE	G	F	
PAR-19	X	AMOS	A7	5	6	9:00	16:00	X		31+450	30+750 29+000	C	C				CO.GE.PI.	RIPRISTINO CANALETTE DI SCOLO ACQUE PIOVANE	G	F	
CHI-06	X	AMOS	A51	5	8	22:00	00:00	X	X		SVINCOLO SEGRATE					C	RONZONI	MODIFICA VIABILITA' PER APERTURA CASSANESE MODERNA	P	F	CHIUSE USCITE PER SEGRATE P.A. MI-RUBATTINO FINO ALLE ORE 6:00 DI MARTEDI' 10/11
CHI-07	X	AMOS	A51	2	3	22:00	05:00	X		10+600	10+700 11+400	C				C	RONZONI	MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI	G	F	CHIUSE ENTRATA DA MI-PALMANOVA ED USCITA PER A52 Pavimentazioni in corsia di emergenza con rimozione New Jersey Lavori in corso (150m) a 10+600 - segnale svincolo chiuso a 10+700 - rif. Tavola 3S P-07

COD. ID	ORD.	COMP.	TRATTA	GIORNO		ORARIO		CARR.		PROGRESSIVA		CORSIA					N. CORSIE BY-PASS	IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1
	X = sì			dal	al	dalle	alle	N	S	km inizio preavvisi	dal km al km con dettaglio diagon.	E*	1^	2^	3^	sv				G/P	M/F	
CHI-08	X	AMOS	A51	3	4	22:00	05:00	X		8+700	9+400 11+400	C	C			C	RONZONI	MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI	G	F	CHIUSE ENTRATA DA MI-PALMANOVA ED USCITA PER A52 Pavimentazioni in corsia di marcia ADS e svincoli intermedi fruibili	
CHI-09	X	AMOS	A51	4	5	22:00	05:00		X	7+200	1^ 6+500 2^ 6+000 3^ 5+500	C	C	C	C	C	RONZONI	MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI	G	F	CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA SUD NELLA TRATTA FORLANINI-CAMM CHIUSURA TEMPORANEA ENTRATA DA LAMBRATE PER POSA PRESEGNALETICA CHIUSE ENTRATE DA MILANO CENTRO E AEROPORTO	
PAR-20	X	AMOS	A7	5	5	9:00	18:00				BARRIERA MILANO OVEST						GSM CONTINENTAL/ISTRA	Lavori di manutenzione ordinaria fabbricati e piste di esazione	G	F	CHIUSURA GIORNALIERA PISTA W73	
PAR-21	X	AMOS	A7	3	4	10:00	18:00				BARRIERA MILANO OVEST						GSM CONTINENTAL/ISTRA	Lavori di manutenzione ordinaria fabbricati e piste di esazione	P	F	CHIUSURA PERMANENTE PISTA K85	
PAR-22	X	AMOS	A7	4	4	10:00	18:00				BARRIERA MILANO OVEST						GSM CONTINENTAL/ISTRA	Lavori di manutenzione ordinaria fabbricati e piste di esazione	G	F	RIPRISTINO PAV PISTA B84	
CHI-10	X	AMOS	A52	3	4	21:00	05:00	X	X		SVINCOLO MONZA SANT'ALESSANDRO (VIA MARCONI)					C	PREVE /SEGNALECOOP	Manutenzione Idraulica Via Marconi	G	F	CHIUSE ENTRATE PER CARR. NORD / SUD E A4 TORINO Alla riapertura: svincolo parzializzato	
PAR-23	X	AMOS	A50	5	6	22:00	03:00	X		16+700	16+000 13+100					C	MPM	MICROINCIDENTALITA'	G	F	POSA CARTELLI DIVIETO SORPASSO IN SPARTITRAFFICO PK 15+820 / 14+350 / 13+150	
PAR-24	X	AMOS	A50	5	6	0:00	05:00	X		7+950	7+250 3+200					C	MPM	MICROINCIDENTALITA'	G	F	POSA CARTELLI DIVIETO SORPASSO IN SPARTITRAFFICO PK 5+850 / 4+950 / 3+250 IN CODA AL PRECEDENTE	
PAR-25	X	AMOS	A50	3	3	9:00	17:00	X			22+300 3+250	C					MPM	MICROINCIDENTALITA'	G	F	POSA CARTELLI DIVIETO SORPASSO E RISCHIO TAMPONAMENTO IN DX DA 22+300 A 3+250 INTERVENTI PUNTUALI	
PAR-26	X	AMOS	A50	4	4	9:00	17:00		X		1+850 28+550	C					MPM	MICROINCIDENTALITA'	G	F	POSA CARTELLI DIVIETO SORPASSO E RISCHIO TAMPONAMENTO IN DX DA 1+850 A 28+550 INTERVENTI PUNTUALI	
CHI-11	X	AMOS	A52	3	4	22:00	05:00	X			uscita obbligatoria ASPI 23+107 24+800	C	C	C		C	MSEngineering/KnowCe Segnaletica: LDP	ISPEZIONE MANUFATTI Galleria Cerchiarello direzione Rho	G	F	CHIUSURA TOTALE DELLA CARR. NORD NELLA TRATTA FIERA EST-SUD (COMPETENZA SATAP)-INTERC.A50 CHIUSE ENTRATE INTERMEDIE (COMP. SATAP)	
CHI-12	X	AMOS	A52	4	5	22:00	05:00		X	12+200 (ANAS)	1^ 12+700 (ANAS) 2^ 26+000 (ex 0+100) FINE SATAP	C	C	C		C	MSEngineering/KnowCe Segnaletica: LDP	ISPEZIONE MANUFATTI Galleria Cerchiarello direzione Monza	G	F	CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA SUD CON OBBLIGO DI USCITA SU SVINCOLO INTERC. A50/PERO/MAZZO DI RHO CHIUSE ENTRATE DA R1 E USCITA DIRETTA DA A50 PER MONZA	
CHI-13	X	AMOS	A52	3	4	22:00	06:00		X		3+600 2+900	C	C			C	MSEngineering/MTSE/CLS Segnaletica: AVR	INDAGINI MANUFATTI Indagini su Ponti su fiume Lambro VI04, VI05 e VI08	G	F	CHIUSE ENTRATE DA SESTO VIALE ITALIA PER ENTRAMBE LE CARREGGIATE uscita fruibile, chiusa pista TLP 51 p.a. svincolo via di Vittorio	

COD. ID	ORD. X = sì	COMP.	TRATTA	GIORNO		ORARIO		CARR.		PROGRESSIVA		CORSIA					IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1
				dal	al	dalle	alle	N	S	km inizio preavvisi	dal km al km con dettaglio diagon.	E*	1^	2^	3^	sv			G/P	M/F	
CHI-14	X	AMOS	A52	4	6	22:00	06:00		X		3+600 2+900	C	C			C	MSEngineering/MTSE/CLS Segnaletica: AVR	INDAGINI MANUFATTI Indagini su Ponti su fiume Lambro VI04, VI05 e VI08	G	F	per due notti CHIUSE ENTRATE DA SESTO VIALE ITALIA PER ENTRAMBE LE CARREGGiate uscita fruibile, chiusa pista TLP 51 p.a. svincolo Via di Vittorio
PAR-27	X	AMOS	A50	2	6	10:00	16:00		X		SVINCOLO CORSICO GAGGIANO	C				C	RONZONI	RELIZZAZIONE CASCATA LUMINOSA IN USCITA	G	F	IN AREA VERDE DIETRO LE BARRIERE DI SICUREZZA REALIZZAZIONE CAVIDOTTO
PAR-28	X	AMOS	A50	2	6	10:00	16:00	X			SVINCOLO ROZZANO	C				C	RONZONI	RELIZZAZIONE CASCATA LUMINOSA IN USCITA	G	F	IN AREA VERDE DIETRO LE BARRIERE DI SICUREZZA POSA PALI E REALIZZAZIONE CAVIDOTTO
PAR-29	X	AMOS	A50	2	6	10:00	16:00	X	X		INTERA TRATTA	C				C	MPM	MANUTENZIONE RECINZIONE	G	F	RIPRISTINO RECINZIONE DOVE PRESENTE RECINZIONE DI CANTIERE ARANCIONE
PAR-30	X	AMOS	A50	2	6	10:00	16:00	X	X		INTERA TRATTA	C				C	MPM	MANUTENZIONE CORPO AUTOSTRADALE	G	F	MANUTENZIONE ORDINARIA CANALETTE EMBRICI E SISTEMI DI SMALTIMENTO SUPERFICIALE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA CATADIOTTRI SCARPATE
PAR-31	X	AMOS	A51	2	6	10:00	16:00	X	X		INTERA TRATTA	C				C	RONZONI	MANUTENZIONE CORPO AUTOSTRADALE	G	F	MANUTENZIONE ORDINARIA CANALETTE EMBRICI E SISTEMI DI SMALTIMENTO SUPERFICIALE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA CATADIOTTRI SCARPATE
PAR-32	X	AMOS	A52	2	6	10:00	16:00	X	X		INTERA TRATTA	C				C	RONZONI	MANUTENZIONE CORPO AUTOSTRADALE	G	F	MANUTENZIONE ORDINARIA CANALETTE EMBRICI E SISTEMI DI SMALTIMENTO SUPERFICIALE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA CATADIOTTRI SCARPATE
CHI-15	X	SECO	A51	3	4	22:00	6:00		X		Svincolo S.S. 9 Via Emilia/MI - Rogoredo					C	Baraldini, Imera	INDAGINI BARRIERE DI SICUREZZA INTERVENTO TRIPLA ONDA - LOTTO C	G	F	CHIUSE USCITE DA CARR. SUD PER P.LE CORVETTO, PER ROGOREDO E PER S.S.9. EMILIA-SAN DONATO.
CHI-16	X	SECO	A51	4	5	22:00	6:00	X			Svincolo S.S. 9 Via Emilia/MI - Rogoredo					C	Baraldini, Imera	INDAGINI BARRIERE DI SICUREZZA INTERVENTO TRIPLA ONDA - LOTTO C	G	F	CHIUSA ENTRATA DA S.S.9. EMILIA DA SAN DONATO PER CARR. NORD.
PAR-33	X	SECO	A51	5	6	22:00	6:00		X	3+200	2+500 0+700					C	Baraldini, Imera	INDAGINI BARRIERE DI SICUREZZA INTERVENTO TRIPLA ONDA - LOTTO C	G	F	SVINCOLI FRUIBILI
CHI-17	X	SECO	A51	6	7	22:00	6:00	X			Svincolo MI - Mecenate					C	Baraldini, Imera	INDAGINI BARRIERE DI SICUREZZA INTERVENTO TRIPLA ONDA - LOTTO C	G	F	CHIUSA USCITA DA CARR. NORD PER MECENATE - P.TE LAMBRO. CHIUSA ENTRATA DA MECENATE PER CARR. NORD.
CHI-18	X	SGVI	A7	3	4	22:00	6:00	X			87+600 84+200	C	C			C	SEGNALETICA PER L'ITALIA	RIQUALIFICA BARRIERE DI SICUREZZA SVINCOLO DI SERRAVALLE COMPETENZA ASPI DT1	G	F	CHIUSA USCITA PER SERRAVALLE
CHI-19	X	SECO	A51	4	8	22:00	6:00		X		Svincolo Cologno Monzese Est					C	Baraldini, Imera	RIQUALIFICAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA INTERVENTO TRIPLA ONDA - LOTTO C. INSTALLAZIONE DI BARRIERE.	G	F	CHIUSE ENTRATA/USCITA DA/PER COLOGNO, CARR. SUD.
CHI-20	X	AMOS	A50	3	4	23:00	05:00	X		13+600	1^12+900 2^12+400 fine 10+750	C	C	C		C	MTSE/MPM	ISPEZIONI PORTALI	G	F	ISPEZIONE APPROFONDATA PORTALE AL 10+986 CON PLE CHIUSO SVINCOLO PER CUSAGO-MILANO BISCEGLIE



PROGRAMMA CANTIERI FISSI-MOBILI

SETTIMANA: #45 dal 2 al 8 novembre 2026

COD. ID	ORD.	COMP.	TRATTA	GIORNO		ORARIO		CARR.		PROGRESSIVA		CORSIA					N. CORSIE BY-PASS	IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1
	X = sì			dal	al	dalle	alle	N	S	km inizio preavvisi	dal km al km con dettaglio diagon.	E*	1^	2^	3^	sv				G/P	M/F	
PAR-34	X	AMOS	A50	6	7	23:00	06:00	X			0+740 0-300	C	C					NUOVE INIZIATIVE	NUOVE INIZIATIVE	G	F	MANUTENZIONE BARRIERE DI SICUREZZA SULLO SCAVALCO A8 - ASPI CONFIGURAZIONE 4-9 IL TRAFFICO CON PROVENIENZA A8 ARRIVA IN A50 TERRAZZANO - P.A. SU A4

COD. ID	ORD.	COMP.	TRATTA	GIORNO		ORARIO		CARR.		PROGRESSIVA		CORSIA					N. CORSIE BY-PASS	IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1
	X = sì			dal	al	dalle	alle	N	S	km inizio preavvisi	dal km al km con dettaglio diagon.	E*	1^	2^	3^	sv				G/P	M/F	
PAR-	X	AMOS	A7	9	10	22:00	5:00		X	72+900	1^ 73+600 FINE 77+500	C	C					MSEngineering/ITS Segnaletica: LDP	ISPEZIONE MANUFATTI	G	F	CV66 pk 74+060;CV67 pk 75+165; CV68 pk 75+550; CV69 pk 76+660; CV70 pk 77+280 utilizzo PLE
PAR-	X	AMOS	A7	10	11	22:00	5:00	X		78+300	1^ 77+600 FINE 73+900	C	C					MSEngineering/ITS Segnaletica: LDP	ISPEZIONE MANUFATTI	G	F	CV70 pk 77+280; CV69 pk 76+660; CV68 pk 75+550;CV67 pk 75+165; CV66 pk 74+060 utilizzo PLE
PAR-	X	AMOS	A7	11	12	22:00	5:00		X	77+000	77+700 81+800	C	C					MSEngineering/ITS Segnaletica: LDP	ISPEZIONE MANUFATTI	G	F	CV71 pk 77+935; CV72 pk 78+890; CV73 pk 79+525; CV74 pk 80+750; CV75 pk 81+695 Utilizzo di PLE orario 23:00-05:00
PAR-	X	AMOS	A7	12	13	22:00	4:00	X		82+800	82+100 77+800	C	C					MSEngineering/ITS Segnaletica: LDP	ISPEZIONE MANUFATTI	G	F	CV75 pk 81+695;CV74 pk 80+750; CV73 pk 79+525; CV72 pk 78+890; CV71 pk 77+935 Utilizzo di PLE
PAR-	X	AMOS	A50	9	9	10:00	16:00		X	6+150	6+250 6+400	X						MSEngineering/ITS Segnaletica: LDP	ISPEZIONE MANUFATTI	G	F	CV07 pk 6+260 CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA (MEZZO PRESEGNALATO IN CORSIA DI EMERGENZA)
PAR-	X	AMOS	A50	9	9	10:00	16:00		X	21+650	21+800 21+900	X						MSEngineering/ITS Segnaletica: LDP	ISPEZIONE MANUFATTI	G	F	CV14 pk 21+740 CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA (MEZZO PRESEGNALATO IN CORSIA DI EMERGENZA)
PAR-	X	AMOS	A50	9	9	10:00	16:00	X		21+950	21+800 21+650	X						MSEngineering/ITS Segnaletica: LDP	ISPEZIONE MANUFATTI	G	F	CV14 pk 21+740 CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA (MEZZO PRESEGNALATO IN CORSIA DI EMERGENZA)
PAR-	X	AMOS	A50	9	9	10:00	16:00	X		6+400	6+300 6+200	X						MSEngineering/ITS Segnaletica: LDP	ISPEZIONE MANUFATTI	G	F	CV07 pk 6+260 CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA (MEZZO PRESEGNALATO IN CORSIA DI EMERGENZA)
PAR-	X	AMOS	A7	10	10	10:00	16:00		X	7+100	7+250 7+600	C						MSEngineering/ITS Segnaletica: LDP	ISPEZIONE MANUFATTI	G	F	CV10 pk 7+450 CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA (MEZZO PRESEGNALATO IN CORSIA DI EMERGENZA)
PAR-	X	AMOS	A7	10	10	10:00	16:00		X	8+000	8+150 8+500	C						MSEngineering/ITS Segnaletica: LDP	ISPEZIONE MANUFATTI	G	F	CV11 pk 8+355 CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA (MEZZO PRESEGNALATO IN CORSIA DI EMERGENZA) cantiere permanente
PAR-	X	AMOS	A7	10	10	10:00	16:00		X	8+900	9+050 9+400	C						MSEngineering/ITS Segnaletica: LDP	ISPEZIONE MANUFATTI	G	F	CV12 pk 9+230 CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA (MEZZO PRESEGNALATO IN CORSIA DI EMERGENZA) cantiere permanente
PAR-	X	AMOS	A7	11	11	10:00	16:00	X		9+500	9+350 9+000	C						MSEngineering/ITS Segnaletica: LDP	ISPEZIONE MANUFATTI	G	F	CV12 pk 9+230 CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA (MEZZO PRESEGNALATO IN CORSIA DI EMERGENZA)
PAR-	X	AMOS	A7	11	11	10:00	16:00	X		8+700	8+550 8+000	C						MSEngineering/ITS Segnaletica: LDP	ISPEZIONE MANUFATTI	G	F	CV11 pk 8+355 CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA (MEZZO PRESEGNALATO IN CORSIA DI EMERGENZA)
PAR-	X	AMOS	A7	11	11	10:00	16:00	X		7+850	7+600 7+200	C						MSEngineering/ITS Segnaletica: LDP	ISPEZIONE MANUFATTI	G	F	CV10 pk 7+450 CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA (MEZZO PRESEGNALATO IN CORSIA DI EMERGENZA)

COD. ID	ORD.	COMP.	TRATTA	GIORNO		ORARIO		CARR.		PROGRESSIVA			CORSIA					N. CORSIE BY-PASS	IMPRESA ESECUTRICE	km	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1
	X = sì			dal	al	dalle	alle	N	S	km inizio preavvisi	dal km al km con dettaglio diagon.		E*	1^	2^	3^	sv					G/P	M/F	
PAR-	X	AMOS	A7	12	12	10:00	16:00		X	30+000	30+150 30+400	C						MSEngineering/ITS Segnaletica: LDP	ISPEZIONE MANUFATTI	G	F	CV27 pk 30+310; CV28 pk 30+610 prima del cavalcavia CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA (MEZZO PRESEGNALATO IN CORSIA DI EMERGENZA)		
PAR-	X	AMOS	A7	12	12	10:00	16:00		X	31+450	31+600 31+900	C						MSEngineering/ITS Segnaletica: LDP	ISPEZIONE MANUFATTI	G	F	CV29 pk 31+750 CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA (MEZZO PRESEGNALATO IN CORSIA DI EMERGENZA)		
PAR-	X	AMOS	A7	13	13	10:00	16:00	X		32+100	31+950 31+600	C						MSEngineering/ITS Segnaletica: LDP	ISPEZIONE MANUFATTI	G	F	CV29 pk 31+750 CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA (MEZZO PRESEGNALATO IN CORSIA DI EMERGENZA)		
PAR-	X	AMOS	A7	13	13	10:00	16:00	X		30+750	30+600 30+500	C						MSEngineering/ITS Segnaletica: LDP	ISPEZIONE MANUFATTI	G	F	CV28 pk 30+610 CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA (MEZZO PRESEGNALATO IN CORSIA DI EMERGENZA)		
PAR-	X	AMOS	A7	13	13	10:00	16:00	X		30+300	30+450 30+200	C						MSEngineering/ITS Segnaletica: LDP	ISPEZIONE MANUFATTI	G	F	CV27 pk 30+310 (dopo il cavalcavia) CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA (MEZZO PRESEGNALATO IN CORSIA DI EMERGENZA)		
PAR-	X	AMOS	A7	9	11	22:00	5:00		X	34+250	1^ 34+950 2^ 35+450 FINE 36+500	C	C	C				MSEngineering/A&I Segnaletica: LDP	INDAGINI MANUFATTI	G	F	Indagini sui cavalcavia CV33 pk 35+760 e CV34 pk 36+325 (carreggiata sud).		
PAR-	X	AMOS	A7	11	13	22:00	5:00	X		38+100	1^ 37+400 2^ 36+900 FINE 35+600	C	C	C				MSEngineering/A&I Segnaletica: LDP	INDAGINI MANUFATTI	G	F	Indagini sui cavalcavia CV33 pk 35+760 e CV34 pk 36+325 (carreggiata nord).		
PAR-	X	AMOS	A50	10	11	23:00	06:00	X		0+740	0+740 0-300		C	C				NUOVE INIZIATIVE	MANUTENZIONE BARRIERA BORDO PONTE	G	F	ASPI CONFIGURAZIONE 4-9		
CHI-	X	AMOS	A51	9	10	22:00	06:00	X	X		USCITA SEGRATE					C		RONZONI	MODIFICA VIABILITA' PER APERTURA CASSANESE MODERNA	P	F	CHIUSURA USCITA PER SEGRATE PERCORSO ALTERNATIVO SU RUBATTINO FINO ALLE ORE 6:00 DI MARTEDI' 10/11		
PAR-	X	SAME	A7	9	13	08:30	17:00		X		4+200 7+000	C	C					GIUSTINIANA	INTERVENTI DI ARBORICOLTURA	G	F	USO DI PLE		
PAR-	X	SAME	A7	9	13	9:00	17:30	X			21+000 4+200	C	C					GIUSTINIANA	INTERVENTI DI ARBORICOLTURA	G	F	CANTIERI DI ESTENSIONE MAX PARI A 5 KM, LE CUI PK DI INIZIO PREAVVISO E LE PROGRESSIVE VERRANNO INSERITE IN SINCR0 DAL DEC DI COMPETENZA CON UN GIORNO DI ANTICIPO		
PAR-	X	SAME	A7	9	13	8:30	17:30		X		64+000 84+500	C	C					GIOVETTI SISTAM	SFALCIO BANCHINE 1,5 M CON RACCOLTA E INSACCHETTAMENTO RIFIUTI + SFALCIO TOTALE SINO A RETE	G	F	CANTIERI DI ESTENSIONE MAX PARI A 5 KM, LE CUI PK DI INIZIO PREAVVISO E LE PROGRESSIVE VERRANNO INSERITE IN SINCR0 DAL DEC DI COMPETENZA CON UN GIORNO DI ANTICIPO		
PAR-	X	SAME	A7	9	13	8:30	17:30	X			84+500 64+000	C	C					GIOVETTI SISTAM	SFALCIO BANCHINE 1,5 M CON RACCOLTA E INSACCHETTAMENTO RIFIUTI + SFALCIO TOTALE SINO A RETE	G	F	CANTIERI DI ESTENSIONE MAX PARI A 5 KM, LE CUI PK DI INIZIO PREAVVISO E LE PROGRESSIVE VERRANNO INSERITE IN SINCR0 DAL DEC DI COMPETENZA CON UN GIORNO DI ANTICIPO		
PAR-	X	AMOS	A50	09	10	22:00	03:00		X	2+200	1^ 2+900 FINE 5+000				C			MPM	MICROINCIDENTALITA'	G	F	POSA CARTELLI DIVIETO SORPASSO IN SPARTITRAFFICO PK 3+500 / 4+950		



PROGRAMMA CANTIERI FISSI-MOBILI

SETTIMANA: #46 dal 9 al 15 novembre 2026

COD. ID	ORD.	COMP.	TRATTA	GIORNO		ORARIO		CARR.		PROGRESSIVA		CORSIA					N. CORSIE BY-PASS	IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1
	X = si			dal	al	dalle	alle	N	S	km inizio preavvisi	dal km al km con dettaglio diagon.	E*	1^	2^	3^	sv				G/P	M/F	
PAR-	X	AMOS	A50	09	10	0:00	05:00		X	12+300	1^ 13+000 FINE 15+500					C		MPM	MICROINCIDENTALITA'	G	F	POSA CARTELLI DIVIETO SORPASSO IN SPARTITRAFFICO PK 13+250 / 14+450 / 15+450 IN CODA AL PRECEDENTE

- I CANTIERI PERMANENTI RIMANGONO INSERITI NEL PROGRAMMA CANTIERI IN BASE A QUANTO CONFERMATO DURANTE L'ULTIMA RIUNIONE CANTIERI

* EVENTUALE RIMOZIONE DEL CANTIERE DOVRA' ESSERE INDICATA CON L'INTERA RIGA DI COLORE ROSSO E LASCIATA VISIBILE SUL FILE

* L'AGGIUNTA DI UN NUOVO CANTIERE PERMANENTE DOVRA' ESSERE EVIDENZIATO CON L'INTERA RIGA DI COLORE GIALLO

* LA MODIFICA DI UN CANTIERE PERMANENTE DOVRA' ESSERE EVIDENZIATO CON LA CELLA (SOGGETTA A MODIFICA) DI COLORE GIALLO

COD. ID	ORDINANZA		COMP.	TRATTA	GIORNO		ORARIO		CARR.		PROGRESSIVA		CORSIA					N. CORSIE BY-PASS	IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1
	X = sì	scad. gg-mm-aaaa			dal	al	dalle	alle	N	S	km inizio preavvisi	dal km al km con dettaglio diagon.	E*	1^	2^	3^	sv				G/P	M/F	
PER-01	X	fino a revoca	AMOS	A7	2	15	0:00	23:59	X		4+300	3+710 3+125	C	C					CO.GE.PI.	Cantierizzazione permanente Roggia Coria .	P	F	
PER-02	X	30/04/2027	AMOS	A7	2	15	0:00	23:59		X	24+900	25+200 26+400		R	R	R			CO.GE.PI.	Cantierizzazione permanente Roggia Malpaga	P	F	Corsia di marcia aperta nel fine settimana Ordinanza n.177/2026
PER-03	X	30/04/2027	AMOS	A7	2	15	0:00	23:59	X		28+000	26+700 25+900		R	R	R			CO.GE.PI.	Cantierizzazione permanente Roggia Malpaga	P	F	Corsia di marcia aperta nel fine settimana Ordinanza n.177/2026
PER-05	X	31/01/2027	AMOS	A51	2	15	0:00	23:59	X			20+180 20+300	C						NUOVE INIZIATIVE	MANUTENZIONE MANUFATTI	P	F	CHIUSURA PERMANENTE CON NJ IN CORRISPONDENZA DEL MANUFATTO SOVRAPPASSANTE VIA ARCHIMEDE 20+190 ORD. 2/2026 pror 252/2026 - pror 569_2026
PER-06	X	fino a revoca	AMOS	A50	2	15	0:00	23:59	X			14+300 14+200	C						NUOVE INIZIATIVE	MANUTENZIONE MANUFATTI	P	F	Parzializzazione permanente del calibro della corsia di decelerazione in corrispondenza dello svincolo per S.S.494 con barriere di tipo NJ. ORD. 569_2025
PER-07	X	20/12/2026	STCA	A7	2	15	8:00	23:59		X		ADS CANTALUPA OVEST							Edil Fabaria S.r.l	Lavori di riqualificazione fabbricati e piazzale	P	F	Zona di intervento: - Fase 1: chiusura temporanea dei servizi igienici Food (dal 28/09 al 12/12) - Fase 1B: parzializzazione del fabbricato ristoro (dal 4/10 al 4/11) - Fase 2A: chiusura temporanea del locale ristoro (dal 5/11 al 2/12) Ordinanza n.475_2026
PER-08	X	fino a revoca	AMOS	A51	2	15	0:00	23:59	X	X		3+500 3+800	C						RONZONI, COGEPI	CANTIERE PERMANENTE	P	F	LIMITE 50 KM/H E DIVIETO SORPASSO PER MEZZI MASSA SUP 7,5 ton ORDINANZA N. 48-2021
PER-10	X	fino a revoca	AMOS	A51	2	15	0:00	23:59	X			SVINCOLO MI-PALMANOVA							RONZONI	CANTIERE PERMANENTE	P	F	PARZIALIZZAZIONE PERMANENTE RAMO DI SVINCOLO IN ENTRATA CON CORSIE A CALIBRO RIDOTTO ORD. 206_2021
PER-11	X	31/11/2026	AMOS	A52	2	15	0:00	23:59	X			SVINCOLO VIA MARCONI							PREVE	Manutenzione Idraulica Via Marconi	P	-	LAVORI FUORI TRAFFICO CON PARZIALIZZAZIONE ENTRATA DA VIA MARCONI FASE 1 ORDINANZA 251_2026 FINO AL 30/11
PER-12	X	fino a revoca	SECO	A51	2	15			X	X		SVINCOLO LAMBRATE							COLLINI, MASSUCCO, MARAZZATO, SICURITALIA (Vigilanza)	RIQUALIFICAZIONE VIA ROMBON	P	-	ORDINANZA N. 136/2021 SEGNALETICA DI CANTIERE
PER-13	X	15/12/2026	STCA	A7	2	15	8:00	23:59	X			ADS CASTELNUOVO SCRIVIA EST							Edil Fabaria S.r.l Meccoli	Lavori di riqualificazione fabbricati e piazzale	P	F	Zona di intervento: - Fase 1A: parzializzazione del fabbricato shop oil (dal 19/10 al 01/11) - Fase 1B: chiusura temporanea del fabbricato ristoro e occupazione degli stalli dei veicoli leggeri dalle ore 7:00 del 20 ottobre alle ore 18:00 del 15 dicembre 2026; Ordinanza n.441_2026
PER-14	X	05/02/2027	SECO	A7	2	15			X		12+770	11+920 10+700	T	R	R	C			PREVE, SEGNALCOOP	RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO DI BINASCO	P		FLESSO A TRE CORSIE A CALIBRO RIDOTTO ORDINANZA N°495/2026 SINO AL 30/10/2026

- I CANTIERI PERMANENTI RIMANGONO INSERITI NEL PROGRAMMA CANTIERI IN BASE A QUANTO CONFERMATO DURANTE L'ULTIMA RIUNIONE CANTIERI

* EVENTUALE RIMOZIONE DEL CANTIERE DOVRA' ESSERE INDICATA CON L'INTERA RIGA DI COLORE ROSSO E LASCIATA VISIBILE SUL FILE

* L'AGGIUNTA DI UN NUOVO CANTIERE PERMANENTE DOVRA' ESSERE EVIDENZIATO CON L'INTERA RIGA DI COLORE GIALLO

* LA MODIFICA DI UN CANTIERE PERMANENTE DOVRA' ESSERE EVIDENZIATO CON LA CELLA (SOGGETTA A MODIFICA) DI COLORE GIALLO

COD. ID	ORDINANZA		COMP.	TRATTA	GIORNO		ORARIO		CARR.		PROGRESSIVA			CORSIA					N. CORSIE BY-PASS	IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1
	X = sì	scad. gg-mm-aaaa			dal	al	dalle	alle	N	S	km inizio preavvisi	dal km al km con dettaglio diagon.		E*	1^	2^	3^	sv				G/P	M/F	
PER-15	X	31/12/2026	SECO	A51	2	15			X		17+750	18+500	19+200	C						PROGETTO SEGNALETICA, CPL CONCORDIA, BELTRAMI COSTRUZIONI	REALIZZAZIONE AREE DI SERVIZIO AD IDROGENO CARUGATE EST (KM 19+055)	P	F	ATTIVITA' FUORI TRAFFICO, CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA E ACCESSI ADS ORDINANZA N° 224/2026 SINO AL 31/07/2026
PER-16	X	31/12/2026	SECO	A51	2	15			X		19+400	19+250	18+850	C						PROGETTO SEGNALETICA, CPL CONCORDIA, BELTRAMI COSTRUZIONI	REALIZZAZIONE AREA DI SERVIZIO AD IDROGENO CARUGATE OVEST (KM 19+055)	P	F	ATTIVITA' FUORI TRAFFICO, CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA E ACCESSI ADS ORDINANZA N° 225/2026 SINO AL 31/07/2026
PER-17	X	28/12/2026	SECO	A50	07 14	09 16	17:00	8:00	X			ADS IDROGENO RHO OVEST						C		MPM, MILANO SERRAVALLE	ACCERTAMENTI TECNICI ADS IDROGENO RHO OVEST	P	F	CHIUSURA ACCESSI ADS PER ACCERTAMENTI TECNICI ORDINANZA N° 492/2026
PER-18	X	31/12/2026	SECO	A7	2	15			X		65+100	65+250	66+350	C						PROGETTO SEGNALETICA, CPL CONCORDIA, BELTRAMI COSTRUZIONI	REALIZZAZIONE AREA DI SERVIZIO AD IDROGENO TORTONA OVEST	P	F	CHIUSURA PERMANENTE DEGLI ACCESSI ALL'AREA DI SERVIZIO IDROGENO ORDINANZA N° 227/2026 SINO AL 31/07/2026
PER-19	X	28/12/2026	SECO	A7	07 14	09 16	17:00	8:00	X			ADS IDROGENO TORTONA EST						C		COGEPI, MILANO SERRAVALLE	ACCERTAMENTI TECNICI ADS IDROGENO TORTONA EST	P	F	CHIUSURA ACCESSI ADS PER ACCERTAMENTI TECNICI ORDINANZA N° 491/2026
PER-20	X	10/11/2026	AMOS	A51	5	10	22:00	12:00	X	X		USCITA SEGRATE						X		RONZONI	MODIFICA VIABILITA' PER APERTURA CASSANESE MODERNA	P	F	CHIUSURA USCITA PER SEGRATE PERCORSO ALTERNATIVO SU RUBATTINO FINO ALLE ORE 6:00 DI MARTEDI' 10/11 ORDINANZA N.
PER-21	X	31/12/2026	SECO	A51	2	15			X			MI - V.LE FORLANINI/LINATE								IMPRESA MILESI, SEGNALECOOP	NUOVA ZONA DI SCAMBIO TRA L'INGRESSO DALLO SVINCOLO "FORLANINI" E LA NUOVA USCITA "MECENATE-CAMM" - OLIMPIADI 2026	P	F	PARZIALIZZAZIONE PERMANENTE DEI RAMI DI SVINCOLO IN ENTRATA DA MI - V.LE FORLANINI E DA LINATE ORDINANZA N° 359/2026 SINO AL 31/12/2026
PER-22	X	fino a revoca	DIRE	A51	2	15			X			SVINCOLO MI-PALMANOVA								CONSITAL / MM SPA	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CAVALVACIA VIA RIZZOLI	P	F	CONFIGURAZIONE DI CANTIERE PERMANENTE DEL RAMO IN ENTRATA DA VIA PALMANOVA PER CARREGGIATA NORD ORDINANZA N° 173/2025
PER-23	X	fino a revoca	AMOS	A51	2	15	0:00	23:59	X		11+850	12+000	12+250	C						RONZONI SRL	CANTIERE PERMANENTE CORDOLI COLOGNO OVEST	P	F	CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA E PARZIALIZZAZIONE CORSIA DI DECELERAZIONE SV. COLOGNO SUD ORDINANZA N. 75-2021
PER-24	X	fino a revoca	AMOS	A51	2	15	0:00	23:59	X		10+900	10+750	10+320	C						RONZONI SRL	CANTIERE PERMANENTE CORDOLI VIA PALMANOVA	P	F	CORSIE A LARGHEZZA RIDOTTA, FLESSO - ORDINANZA N. 75-2021
PER-25	X	fino a revoca	AMOS	A51	2	15	0:00	23:59	X			0+600 0+500								RONZONI SRL	CANTIERE PERMANENTE CORDOLI SOVRAPASSO VIA EMILIA	P	F	CHIUSURA IN SINISTRA VEDI ORDINANZA N. 43-2022
PER-26	X	fino a revoca	AMOS	A50	2	15	0:00	23:59	X			0+200 0-100		C	R	R				MPM	BARRIERE NEW-JERSEY	P	F	CORSIE A CALIBRO RIDOTTO SENZA EMERGENZA ORDINANZA N. 231/2024
PER-27	X	15/01/2027	AMOS	A50	2	15	5:00	23:59	X		25+650	25+500	25+300	C						IGSA S.r.l.	Manutenzione manufatti	P	F	Manutenzione Scatolare Roggia Rile Piazzola di sosta interdetta

- I CANTIERI PERMANENTI RIMANGONO INSERITI NEL PROGRAMMA CANTIERI IN BASE A QUANTO CONFERMATO DURANTE L'ULTIMA RIUNIONE CANTIERI

* EVENTUALE RIMOZIONE DEL CANTIERE DOVRA' ESSERE INDICATA CON L'INTERA RIGA DI COLORE ROSSO E LASCIATA VISIBILE SUL FILE

* L'AGGIUNTA DI UN NUOVO CANTIERE PERMANENTE DOVRA' ESSERE EVIDENZIATO CON L'INTERA RIGA DI COLORE GIALLO

* LA MODIFICA DI UN CANTIERE PERMANENTE DOVRA' ESSERE EVIDENZIATO CON LA CELLA (SOGGETTA A MODIFICA) DI COLORE GIALLO

COD. ID	ORDINANZA		COMP.	TRATTA	GIORNO		ORARIO		CARR.		PROGRESSIVA		CORSIA					N. CORSIE BY-PASS	IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1
	X = sì	scad. gg-mm-aaaa			dal	al	dalle	alle	N	S	km inizio preavvisi	dal km al km con dettaglio diagon.	E*	1^	2^	3^	sv				G/P	M/F	
PER-28	X	31/12/2026	SECO	A51	2	15	5:00			X	5+450	4+750 3+000	T	R	R	C			IMPRESA MILESI, SEGNALCOOP	NUOVA ZONA DI SCAMBIO TRA L'INGRESSO DALLO SVINCOLO "FORLANINI" E LA NUOVA USCITA "MECENATE-CAMM" - OLIMPIADI 2026	P	F	CHIUSURA PERMANENTE DELLA CORSIA DI EMERGENZA E CORSIE A CALIBRO RIDOTTO ORDINANZA N° 359/2026 SINO AL 31/12/2026 E ORDINANZA N°26/2026
PER-30	X	20/11/2026	STCA	A51	2	15	8:00	23:59		X		ADS CASCINA GOBBA OVEST							EDILDIMA TSG	Installazione palo bandiera pubblicitario	P	F	Zona di intervento: occupazione parziale del piazzale e alcuni stalli mezzi leggeri Ordinanza n.494_2026
PER-31	X	15/11/2026	SGVI	A7	2	15	0:00	23:59	X			84+496					C		BRAL	RIQUALIFICA BARRIERE DI SICUREZZA SVINCOLO DI SERRAVALLE DI COMPETENZA ASPI DT1	P	F	CHIUSA ENTRATA DA SERRAVALLE PER CARREGGIATA NORD INGRESSO ALTERNATIVO PREVISTO SU NOVI LIGURE
PER-32	X	04/12/2026	AMOS	A7	2	15	0:00	23:59	X		62+070	1°DIAG KM 61+370 T 60+936	T	R	R	C			CO.GE.P.I.	Manutenzione manufatti	P	F	Manutenzione pila centrale del CV56 ORDINANZA 474/2026
PER-33	X	04/12/2026	AMOS	A7	2	15	0:00	23:59	X		59+700	1°DIAG KM 60+400 T 61+240				C			CO.GE.PI.	Manutenzione manufatti	P	F	Manutenzione pila centrale del CV56 ORDINANZA 474/2026
PER-34	X	05/12/2026	STCA	A7	9	15	8:00	23:59		X		ADS CANTALUPA OVEST							ENERGY DIVISION	Installazione impianto di erogazione provvisorio	P	F	Zona di intervento: occupazione parziale del piazzale e chiusura temporanea dell'erogazione di mezzi pesanti Ordinanza n.XXX_2026
PER-36	x	31/12/2026	AMOS	A51	2	15	23:59	0:00	X		25+150	25+850 26+600		X	X				RONZONI	MANUTENZIONE BARRIERE DI SICUREZZA	P	F	CORSIE A LARGHEZZA RIDOTTA RIF.ORDINANZA 344_2026
PER-37	x	31/12/2026	AMOS	A51	2	15	23:59	0:00	X		27+300	26+600 25+500		X	X				RONZONI	MANUTENZIONE BARRIERE DI SICUREZZA	P	F	CORSIE A LARGHEZZA RIDOTTA RIF.ORDINANZA 344_2026
PER-38	X	05/02/2027	SECO	A7	2	15				X	9+600	10+300 11+900	T	R	C	C			PREVE, SEGNALCOOP	RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO DI BINASCO	P	F	DUE CORSIE A CALIBRO RIDOTTO, CHIUSURA PERMANENTE DELLA CORSIA DI SORPASSO VELOCE ORDINANZA N° 495/2026 SINO AL 30/10/2026