

COD. ID	ORD. X = sì	COMP.	TRATTA	GIORNO		ORARIO		CARR.		PROGRESSIVA		CORSIA					N. CORSIE BY-PASS	IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1
				dal	al	dalle	alle	N	S	km inizio preavvisi	dal km al km con dettaglio diagon.	E*	1^	2^	3^	sv				G/P	M/F	
CHI-01	X	AMOS	A51	21	22	22:00	5:00	X		15+400	1^14+750 2^13+600 3^12+800	C	C	C	C	C		RONZONI/SIAS	RIPASSO FLESSO VIA PALMANOVA	G	F	CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA SUD NELLA TRATTA COLOGNO OVEST - VIA PADOVA CHIUSA ENTRATA DA VIA DI VITTORIO
CHI-02	X	AMOS	A52	21	22	22:00	5:00	X		2+400	1^1+700 2^1+300	C	C	C				RONZONI/SIAS	RIPASSO FLESSO VIA PALMANOVA	G	F	CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA SUD NELLA TRATTA SESTO VIA PISA - A51 RIENTRO DA VIA PADOVA
CHI-03	X	SECO	A7	23	24	23:00	5:00	X		8+500	1^ 9+200 2^ 9+700 FINE 21+400	C	C	C	C	C		PREVE, ISTRÀ, SEGNAICOOP	RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO DI BINASCO SVARO IMPALCATO MACROFASE 2	G	F	CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA SUD NELLA TRATTA BINASCO-BEREGUARDO CHIUSURA 3^ CORSIA ORE 21:00 - CHIUSURA 2^ CORSIA ORE 21:30
CHI-04	X	SECO	A7	24	25	22:00	6:00	X		8+500	1^ 9+200 2^ 9+700 FINE 21+400	C	C	C	C	C		PREVE, ISTRÀ, SEGNAICOOP	RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO DI BINASCO SVARO IMPALCATO MACROFASE 2	G	F	CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA SUD NELLA TRATTA BINASCO-BEREGUARDO CHIUSURA 3^ CORSIA ORE 21:00 - CHIUSURA 2^ CORSIA ORE 21:30
CHI-05	X	SECO	A7	23	24	23:00	5:00	X		23+500	1^ 22+800 2^ 22+300 FINE 10+400	C	C	C	C	C		PREVE, ISTRÀ, SEGNAICOOP	RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO DI BINASCO SVARO IMPALCATO MACROFASE 2	G	F	CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA NORD NELLA TRATTA BEREGUARDO-BINASCO / CHIUSA ENTRATA DA A53 PER A7 MILANO CHIUSURA 3^ CORSIA ORE 21:00 - CHIUSURA 2^ CORSIA ORE 21:30
CHI-06	X	SECO	A7	24	25	22:00	6:00	X		23+500	1^ 22+800 2^ 22+300 FINE 10+400	C	C	C	C	C		PREVE, ISTRÀ, SEGNAICOOP	RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO DI BINASCO SVARO IMPALCATO MACROFASE 2	G	F	CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA NORD NELLA TRATTA BEREGUARDO-BINASCO / CHIUSA ENTRATA DA A53 PER A7 MILANO CHIUSURA 3^ CORSIA ORE 21:00 - CHIUSURA 2^ CORSIA ORE 21:30
PAR-01	X	SECO	A51	21	22	22:00	5:00	X		1+600	1^ 2+300 2^ 3+500 FINE 4+900				C	C		IMPRESA MILESI, SEGNAICOOP	INSTALLAZIONE RETE OSCURANTE	G	F	CHIUSURA 2^ E 3^ CORSIA SVINCOLI FRUIBILI
CHI-07	X	SECO	A51	23	24	22:00	5:00	X		24+100	23+400 20+200	C	C			C		CAR S.r.l.	INDAGINI BARRIERE DI SICUREZZA INTERVENTO TRIPLA ONDA - LOTTO D	G	F	Indagini Push-Pull. Chiusura temporanea entrata/uscita di Burago per posa di segnaletica. CHIUSE ENTRATA DA AGRATE E USCITA PER MONZA
CHI-08	X	SECO	A51	24	25	22:00	5:00	X		19+250	19+500 23+300	C	C			C		CAR S.r.l.	INDAGINI BARRIERE DI SICUREZZA INTERVENTO TRIPLA ONDA - LOTTO D	G	F	Indagini Push-Pull. CHIUSURA ENTRATA DA MONZA E USCITA PER AGRATE
CHI-09	X	SECO	A52	21	22	21:00	5:00	X			INTERCONNESSIONE A52/A4					C		SIAS	INDAGINI BARRIERE DI SICUREZZA INTERVENTO TRIPLA ONDA - LOTTO A	G	F	CHIUSA ENTRATA DA A4 PROVENIENZA TORINO PER A52 CARREGGIATA SUD ALL'INTERNO DELLA CHIUSURA DI TRATTA ASPI SESTO S. GIOVANNI-BARRIERA MILANO EST/MONZA coordinamento con ASPI
CHI-10	X	SECO	A52	21	22	23:00	1:00	X			INTERCONNESSIONE A52/A4					C		SIAS	INDAGINI BARRIERE DI SICUREZZA INTERVENTO TRIPLA ONDA - LOTTO A	G	F	CHIUSA USCITA PER MONZA S. ALESSANDRO DA SATELLITE MONZA
CHI-11	X	SECO	A52	21	22	1:00	5:00	X			INTERCONNESSIONE A52/A4					C		SIAS	INDAGINI BARRIERE DI SICUREZZA INTERVENTO TRIPLA ONDA - LOTTO A	G	F	CHIUSE ENTRATA DA A4 PROVENIENZA VENEZIA PER A52 CARREGGIATA NORD
CHI-12	X	SECO	A52	21	22	02:00	5:00	X			SVINCOLO MONZA S.ALESSANDRO					C		SIAS	INDAGINI BARRIERE DI SICUREZZA INTERVENTO TRIPLA ONDA - LOTTO A	G	F	CHIUSA ENTRATA DA SESTO SAN GIOVANNI VIA MARCONI PER LA SUD

COD. ID	ORD.	COMP.	TRATTA	GIORNO		ORARIO		CARR.		PROGRESSIVA		CORSIA					N. CORSIE BY-PASS	IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1			
	X = sì			dal	al	dalle	alle	N	S	km inizio preavvisi	dal km al km con dettaglio diagon.	E*	1^	2^	3^	sv				G/P	M/F				
CHI-13	X	SECO	A52	22	23	23:00	5:00	X			4+000	4+100	4+400	C					C		SIAS	INDAGINI BARRIERE DI SICUREZZA INTERVENTO TRIPLA ONDA - LOTTO A	G	F	CHIUSE USCITE PER A4/TORINO E PER MONZA S.ALESSANDRO
CHI-14	X	SECO	A52	23	24	21:00	5:00	X	X			SVINCOLO MONZA S.ALESSANDRO						C		SIAS	INDAGINI BARRIERE DI SICUREZZA INTERVENTO TRIPLA ONDA - LOTTO A	G	F	CHIUSE ENTRATE DA MONZA VIALE INDUSTRIE (ENTRATE PER A52 CARR SUD E NORD, ENTRATA PER A4/TORINO) in coordinamento con ASPI pavimentazioni A4	
CHI-15	X	SECO	A52	23	24	01:00	5:00		X			SVINCOLO MONZA S.ALESSANDRO	C					C		SIAS	INDAGINI BARRIERE DI SICUREZZA INTERVENTO TRIPLA ONDA - LOTTO A	G	F	CHIUSA USCITA PER MONZA S. ALESSANDRO IN COORDINAMENTO CON CHIUSURA SAN ROCCO	
CHI-16	X	AMOS	A51	21	22	23:00	3:00		X			SVINCOLO SEGRATE						C		MSEngineering Segnaletica: AVR	ISPEZIONE MANUFATTI	G	F	GA04 pk 07+101 viadotto parchi • Campata 22-23 carr. Sud CHIUSA ENTRATA Utilizzo di PLE	
CHI-44	X	AMOS	A51	21	22	1:00	5:00	X				SVINCOLO MI-RUBATTINO						C		MSEngineering Segnaletica: AVR	ISPEZIONE MANUFATTI	G	F	viadotto parchi • Campata 83 carr. Sud CHIUSA USCITA	
PAR-02	X	SAME	A7	21	25	8:30	16:30		X			4+200	21+000	C	C					GIUSTINIANA	SFALCIO BANCHINE 1,5 M CON RACCOLTA E INSACCHETTAMENTO RIFIUTI + SFALCIO TOTALE SINO A RETE	G	F	CANTIERI DI ESTENSIONE MAX PARI A 5 KM, LE CUI PK DI INIZIO PREAVVISO E LE PROGRESSIVE VERRANNO INSERITE IN SINCRIO DAL DEC DI COMPETENZA CON UN GIORNO DI ANTICIPO	
PAR-03	X	SAME	A7	21	25	9:00	17:30	X				21+000	4+200	C	C					GIUSTINIANA	SFALCIO BANCHINE 1,5 M CON RACCOLTA E INSACCHETTAMENTO RIFIUTI + SFALCIO TOTALE SINO A RETE	G	F	CANTIERI DI ESTENSIONE MAX PARI A 5 KM, LE CUI PK DI INIZIO PREAVVISO E LE PROGRESSIVE VERRANNO INSERITE IN SINCRIO DAL DEC DI COMPETENZA CON UN GIORNO DI ANTICIPO	
PAR-04	X	SAME	A7	21	25	10:00	16:00	X			B+300	A+600	A+000					C		GIUSTINIANA	TAGLIO INFESTANTI PARAMENTI MURO FAMAGOSTA NORD	G	F	UTILIZZO DI PLE	
PAR-05	X	SAME	A7	21	25	10:00	16:00		X			SVINCOLO MILANO FAMAGOSTA						C		GIUSTINIANA	TAGLIO INFESTANTI PARAMENTI MURO FAMAGOSTA SUD	G	F	UTILIZZO DI PLE - INTERVENTO CONSEGUANZIALE A QUELLO IN DIREZIONE NORD CON PARZIALIZZAZIONE SVINCOLO DA A+080 AD A+250	
CHI-17	X	SAME	A7	23	24	23:00	5:00		X			10+300	21+400					C		GIUSTINIANA	SFALCIO SPARTITRAFFICO CON RACCOLTA E INSACCHETTAMENTO RIFIUTI	G	F	ALL'INTERNO DELLA CHIUSURA DI TRATTA, PREVIO COORDINAMENTO	
CHI-18	X	SAME	A7	24	25	22:00	6:00	X	X			10+300	21+400							GIUSTINIANA	SFALCIO SPARTITRAFFICO CON RACCOLTA E INSACCHETTAMENTO RIFIUTI	G	F	ALL'INTERNO DELLA CHIUSURA DI TRATTA, PREVIO COORDINAMENTO	
CHI-19	X	SAME	A7	24	25	22:00	6:00	X	X			10+300	21+400							GIUSTINIANA	INTERVENTI DI ARBORICOLTURA E RACCOLTA RAMAGLIE ACCATASTATE	G	F	ALL'INTERNO DELLA CHIUSURA DI TRATTA, PREVIO COORDINAMENTO IN NORD 20+300 - 16+200 - 15+900 IMPIEGO DI PLE	
PAR-06	X	AMOS	A52	21	21	10:00	16:00	X				5+650	5+800	6+000	C					MSEngineering/ITS Segnaletica: AVR	ISPEZIONE MANUFATTI	G	F	CV05 pk 5+900 CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA (MEZZO PRESEGNALATO IN CORSIA DI EMERGENZA)	

COD. ID	ORD. X = sì	COMP.	TRATTA	GIORNO		ORARIO		CARR.		PROGRESSIVA		CORSIA					IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1
				dal	al	dalle	alle	N	S	km inizio preavvisi	dal km al km con dettaglio diagon.	E*	1^	2^	3^	sv			G/P	M/F	
PAR-07	X	AMOS	RF/A52	24	26	22:00	5:00	X		ANAS	(0+300 25+800 1+300 24+800	C	C				MPM/SPURPOZ	PULIZIA SISTEMI RACCOLTA ACQUE	G	F	PULIZIA CERCHIARELLO DIR MONZA SVINCOLI FRUIBILI
PAR-08	X	AMOS	RF/A52	24	26	22:00	5:00	X		ASPI DT2	(1+300 24+800 0+400 25+700	C	C				MPM/SPURPOZ	PULIZIA SISTEMI RACCOLTA ACQUE	G	F	PULIZIA CERCHIARELLO DIR RHO SVINCOKLI FRUIBILI
CHI-20	X	AMOS	A52	23	25	22:00	5:00	X		5+900	5+200 4+950	C	C			C	RONZONI /SPURPOZ	PULIZIA SISTEMI RACCOLTA ACQUE	G	F	PER DUE NOTTI PARZIALIZZAZIONE PER PULIZIA GALLERIA S.ROCCO
CHI-21	X	AMOS	A52	21	22	22:00	5:00	X		3+420	3+750 5+550			C		C	RONZONI /SPURPOZ	PULIZIA SISTEMI RACCOLTA ACQUE	G	F	CHIUSURA CORSIA DI SORPASSO DOPO LA BARRIERA
CHI-22	X	AMOS	A52	22	23	22:00	5:00	X		3+420	3+750 5+550	C	C			C	RONZONI /SPURPOZ	PULIZIA SISTEMI RACCOLTA ACQUE	G	F	CHIUSE ENTRATE DA A4 PROV VENEZIA, SESTO VIA MARCONI E MONZA VIALE INDUSTRIE USCITE PER A4 TORINO, MONZA S.ALESSANDRO E MONZA CENTRO FRUIBILI
PAR-09	X	AMOS	A53	21	21	9:00	16:00	X		0+000	0+000 1+500			C			NUOVE INIZIATIVE / M.p.M.	RIPARAZIONE SICURVIA	G	F	DANNI AL KM 1+400. SI RICHIEDE LA CHIUSURA DELLA PISTA " B60 "
CHI-23	X	AMOS	A53	21	21	9:00	16:00	X		4+300	SVINCOLO TORRE D'ISOLA	C				C	NUOVE INIZIATIVE / M.p.M.	MANUTENZIONE ATTENUATORE D'URTO	G	F	MANUTENZIONE ATTENUATORE D'URTO TAU 80 XL CHIUSA USCITA PERCORSO ALTERNATIVO ALLO SVINCOLO DI CASOTTOLE
PAR-10	X	AMOS	A7	22	22	9:00	12:00	X		56+800	56+900 57+200	C					NUOVE INIZIATIVE / M.p.M.	RIPARAZIONE SICURVIA	G	F	DANNI ALL'INTERNO DELLA PIAZZOLA DI SOSTA
PAR-11	X	AMOS	A7	22	23	22:00	6:00	X		42+500	1^ 43+200 2^ 43+700 FINE 46+000			C	C		NUOVE INIZIATIVE / M.p.M.	RIPARAZIONE SICURVIA	G	F	DANNI AL KM 44+300 , Km 44+700 , Km 45+300
CHI-24	X	AMOS	A7	23	24	22:00	6:00	X		62+000	61+300 60+800	C	C			C	NUOVE INIZIATIVE / M.p.M.	RIPARAZIONE SICURVIA + ATTENUATORE D'URTO	G	F	CHIUSA AREA DI SERVIZIO CASTELNUOVO EST INIZIO POSA CANTIERE ORE 21:00
CHI-25	X	AMOS	A7	24	25	22:00	6:00	X			21+000 21+400	C	C				NUOVE INIZIATIVE / M.p.M.	RIPARAZIONE ATTENUATORE D'URTO SVINCOLO BEREGUARDO	G	F	ALL'INTERNO DELLA CHIUSURA DI TRATTA, PREVIO COORDINAMENTO
CHI-26	X	AMOS	A7	24	25	22:00	6:00	X			10+800 10+400	C	C				Nuove Iniziative / M.p.M.	RIPARAZIONE ATTENUATORE D'URTO SVINCOLO BINASCO	G	F	ALL'INTERNO DELLA CHIUSURA DI TRATTA, PREVIO COORDINAMENTO
CHI-27	X	AMOS	A54	25	26	22:00	2:00	X			SVINCOLO DI VIA BRAMBILLA					C	NUOVE INIZIATIVE / M.p.M.	RIPARAZIONE SICURVIA	G	F	CHIUSA ENTRATA

COD. ID	ORD. X = sì	COMP.	TRATTA	GIORNO		ORARIO		CARR.		PROGRESSIVA		CORSIA					IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1
				dal	al	dalle	alle	N	S	km inizio preavvisi	dal km al km con dettaglio diagon.	E*	1^	2^	3^	sv			G/P	M/F	
CHI-28	X	AMOS	A54	25	26	0:00	5:00	X			INTERCONNESSIONE A54/A53					C	NUOVE INIZIATIVE / M.p.M.	RIPARAZIONE SICURVIA	G	F	CHIUSA USCITA PER RACCORDO PERCORSO ALTERNATIVO SVINCOLO " ISTITUTI UNIVERSITARI "
PAR-12	X	SAME	A7	22	26	8:30	16:30	X		31+000	21+000	C	C				GIOVETTI SISTAM	SFALCIO BANCHINE 1,5 M CON RACCOLTA E INSACCHETTAMENTO RIFIUTI + TOTALE FINO A RETE	G	F	CANTIERI DI ESTENSIONE MAX PARI A 5 KM, LE CUI PK DI INIZIO PREAVVISO E LE PROGRESSIVE VERRANNO INSERITE IN SINCRIO DAL DEC DI COMPETENZA CON UN GIORNO DI ANTICIPO
PAR-13	X	SAME	A7	22	26	8:30	16:30		X	21+000	31+000	C	C				GIOVETTI SISTAM	SFALCIO BANCHINE 1,5 M CON RACCOLTA E INSACCHETTAMENTO RIFIUTI + TOTALE FINO A RETE	G	F	CANTIERI DI ESTENSIONE MAX PARI A 5 KM, LE CUI PK DI INIZIO PREAVVISO E LE PROGRESSIVE VERRANNO INSERITE IN SINCRIO DAL DEC DI COMPETENZA CON UN GIORNO DI ANTICIPO
PAR-14	X	SAME	A7	22	26	8:30	16:30		X	31+000	54+000	C	C				GIOVETTI SISTAM	SFALCIO BANCHINE 1,5 M CON RACCOLTA E INSACCHETTAMENTO RIFIUTI + TOTALE FINO A RETE	G	F	CANTIERI DI ESTENSIONE MAX PARI A 5 KM, LE CUI PK DI INIZIO PREAVVISO E LE PROGRESSIVE VERRANNO INSERITE IN SINCRIO DAL DEC DI COMPETENZA CON UN GIORNO DI ANTICIPO
CHI-29	X	AMOS	A52	22	23	22:00	5:00	X		6+800	7+500 10+000	C	C	C		C	SAFITAL-SEGNALCOOP-FES	VERNICIATURA PASSERELLA	G	F	Verniciatura PASSERELLA KM 9+236 CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA NORD NELLA TRATTA Cinisello Nord - Nova Milanese
PAR-15	X	AMOS	A52	22	23	22:00	5:00		X	11+350	10+650 9+200			C			SAFITAL-SEGNALCOOP-FES	VERNICIATURA PASSERELLA	G	F	Verniciatura PASSERELLA KM 9+236 corsia cuscinetto
CHI-30	X	AMOS	A52	23	24	22:00	5:00		X	11+350	10+650 8+100	C	C	C		C	SEFITAL-FES-SEGNALCOOP	VERNICIATURA PASSERELLA KM 9+236	G	F	Verniciatura passerella km 9+236 CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA SUD NELLA TRATTA Nova Milanese - Cinisello Nord
PAR-16	X	AMOS	A52	23	24	22:00	5:00	X		6+800	7+500 9+400			C			SEFITAL-FES-SEGNALCOOP	VERNICIATURA PASSERELLA KM 9+236	G	F	Verniciatura passerella km 9+230 corsia cuscinetto
PAR-17	X	AMOS	A52	21	25	9:30	16:00	X		8+950	9+100 9+300	C					SEFITAL-FES-SEGNALCOOP	VERNICIATURA PASSERELLA KM 9+236 Fuori traffico	G	F	
PAR-18	X	AMOS	A52	21	25	9:30	16:00		X	9+500	9+350 9+150	C					SEFITAL-FES-SEGNALCOOP	VERNICIATURA PASSERELLA KM 9+236 Fuori traffico	G	F	
PAR-19	X	AMOS	A7	22	23	22:00	6:00	X		17+300	1^ 16+600 2^ 15+700 FINE 15+200	C	C	C			MA.VI/MAX B&C/ SEGNALCOOP	VERNICIATURA Cavalcavia cv16	G	F	verniciatura cv 16 KM 15+315
PAR-20	X	AMOS	A7	21	22	22:00	6:00		X	38+200	1^ 38+900 2^ 39+400 FINE 39+850			C	C		MA.VI/MAX B&C/ SEGNALCOOP	VERNICIATURA Cavalcavia cv 38	G	F	verniciatura cv 38
CHI-31	X	AMOS	A7	23	24	23:00	5:00		X		14+200 15+500	C	C	C			MA.VI/MAX B&C/ SEGNALCOOP	VERNICIATURA Cavalcavia cv 16	G	F	ALL'INTERNO DELLA CHIUSURA DI TRATTA, PREVIO COORDINAMENTO

COD. ID	ORD.	COMP.	TRATTA	GIORNO		ORARIO		CARR.		PROGRESSIVA		CORSIA					N. CORSIE BY-PASS	IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1
	X = sì			dal	al	dalle	alle	N	S	km inizio preavvisi	dal km al km con dettaglio diagon.	E*	1^	2^	3^	sv				G/P	M/F	
CHI-32	X	AMOS	A7	24	25	22:00	6:00		X		14+200 15+500	C	C	C			MA.VI/MAX B&C/ SEGNALCOOP	VERNICIATURA Cavalcavia cv16	G	F	ALL'INTERNO DELLA CHIUSURA DI TRATTA, PREVIO COORDINAMENTO	
CHI-33	X	AMOS	A7	24	25	22:00	6:00	X			16+600 15+200			C	C		MA.VI/MAX B&C/ SEGNALCOOP	VERNICIATURA Cavalcavia cv16	G	F	ALL'INTERNO DELLA CHIUSURA DI TRATTA, PREVIO COORDINAMENTO	
PAR-21	X	AMOS	A7	25	26	22:00	6:00	X		17+300	1^ 16+600 2^ 5+700 FINE 15+200	C	C	C			MA.VI/MAX B&C/ SEGNALCOOP	VERNICIATURA Cavalcavia cv 16	G	F	verniciatura cv 16 KM 15+315	
PAR-22	X	AMOS	A50	22	25	22:00	6:00		X	20+600	21+300 21+950	C	C				IGSA S.r.l.	Manutenzione manufatti	G	F	Manutenzione CV14 - Approntamento area di cantiere e sostituzione traversi SVINCOLI FRUIBILI	
PAR-23	X	AMOS	A7	21	23	9:00	18:00		X	40+600	41+600	C					CO.GE.PI.	PULIZIA GRIGLIE	G	F		
PAR-24	X	AMOS	A7	23	25	9:00	18:00	X		41+600	40+600	C					CO.GE.PI.	PULIZIA GRIGLIE	G	F		
PAR-25	X	AMOS	A7	24	24	9:00	18:00		X	26+000	27+200	C	C				CO.GE.PI.	PULIZIA GRIGLIE	G	F		
CHI-34	X	AMOS	A7	21	24	22:00	5:00		X		A+000 A+500	C	C	C		C	AVR	MANUTENZIONE GIUNTI	G	F	RIFACIMENTO GIUNTI A TAMPONE DAL KM A+400 CHIUSE ENTRATE DA VIA LA SPEZIA, VIALE CERMENATE E VIALE FAMAGOSTA P.A Ingresso in A7 sud da Viale Cermenate e via Palatucci	
CHI-35	X	AMOS	A50	24	25	22:00	5:00	X		5+800	5+100 4+600	C	C			C	AVR	MANUTENZIONE GIUNTI	G	F	RIFACIMENTO GIUNTI RAMO DI SVINCOLO PER VENEZIA CHIUSE USCITE PER A4 TORINO E VENEZIA percorso alternativo SS33 RHO-SEMPIONE	
CHI-36	X	AMOS	A50	24	25	23:00	6:00	X		5+800	5+100 4+600	C	C			C	AVR	MANUTENZIONE GIUNTI	G	F	RIFACIMENTO GIUNTI RAMO DI SVINCOLO PER VENEZIA CHIUSE USCITE PER A4 TORINO E VENEZIA percorso alternativo SS33 RHO-SEMPIONE	
CHI-37	X	SGVI	A52	24	25	21:00	5:00	X			4+304	C				C	OTS - ON THE STREET	PAVIMENTAZIONI A4 COMPETENZA ASPI DT2	G	F	CHIUSE ENTRATE DA MB S.ALESSANDRO PER CARREGGIATA SUD E A4 TO CHIUSA TRATTA MONZA SESTO CHIUSE USCITE PER A4 TO E MB S.ALESSANDRO DA CARREGGIATA NORD	
CHI-38	X	SGVI	A52	25	26	22:00	5:00	X			4+304	C				C	OTS - ON THE STREET	PAVIMENTAZIONI A4 COMPETENZA ASPI DT2	G	F	CHIUSE ENTRATE DA MB S.ALESSANDRO PER CARREGGIATA SUD E A4 TO CHIUSA TRATTA MONZA SESTO CHIUSE USCITE PER A4 TO E MB S.ALESSANDRO DA CARREGGIATA NORD	
CHI-39	X	SGVI	A7	21	22	22:00	6:00		X	70+100	70+800 71+500	C	C			C	OTS - ON THE STREET	LAVORI DI COMPETENZA ASPI DT1	G	F	CHIUSA USCITA PER D26 CHIUSA TRATTA ALLACCIAMENTO A7 - NOVI LIGURE	

COD. ID	ORD.	COMP.	TRATTA	GIORNO		ORARIO		CARR.		PROGRESSIVA		CORSIA					N. CORSIE BY-PASS	IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1
	X = sì			dal	al	dalle	alle	N	S	km inizio preavvisi	dal km al km dettaglio diagon.	E*	1^	2^	3^	sv				G/P	M/F	
CHI-40	X	SGVI	A7	21	22	22:00	6:00		X	70+100	70+800 71+500	C	C			C		OTS - ON THE STREET	LAVORI DI COMPETENZA ASPI DT1	G	F	CHIUSA USCITA PER D26 CHIUSA TRATTA ALLACCIAMENTO A7 - NOVI LIGURE
CHI-41	X	SGVI	A7	23	24	22:00	6:00	X		72+800	72+100 71+900	C				C		OTS - ON THE STREET	LAVORI DI COMPETENZA ASPI DT1	G	F	CHIUSA USCITA PER D26 CHIUSA TRATTA ALLACCIAMENTO A7 - NOVI LIGURE
CHI-42	X	SGVI	A7	23	24	22:00	6:00	X		72+800	72+100 71+900	C				C		OTS - ON THE STREET	LAVORI DI COMPETENZA ASPI DT1	G	F	CHIUSA USCITA PER D26 CHIUSA TRATTA ALLACCIAMENTO A7 - NOVI LIGURE
PAR-26	X	SGVI	A7	21	25	22:00	6:00		X	83+440	84+140 84+430	C	C					NOLO BY BRIDGE	ISPEZIONI COMPETENZA ASPI DT1	G	F	CHIUSA CORSIA DI MARCIA
PAR-27	X	SGVI	A7	23	23	9:00	17:00		X	83+440	84+140 84+430	C	C					ROSS	MANUTENZIONE ASPI DT1	G	F	CHIUSA CORSIA DI MARCIA
PAR-28	X	SGVI	A52	25	25	10:00	16:00		X		24+920 23+900	C	C					ISTRA	MANUTENZIONE SATAP	G	F	CHIUSA CORSIA DI MARCIA
CHI-43	X	SECO	A51	22	23	22:00	5:00		X	19+800	19+100 17+800	C	C					Baraldini, Imera, Socotec	INDAGINI BARRIERE DI SICUREZZA INTERVENTO TRIPLA ONDA	G	F	CHIUSE USCITA ED ENTRATA SVINCOLO CARUGATE
PAR-29	X	SECO	A51	23	24	21:00	5:00		X	16+100	15+400 14+700	C	C					Baraldini, Imera, Socotec	INDAGINI BARRIERE DI SICUREZZA INTERVENTO TRIPLA ONDA	G	F	Svincoli fruibili

COD. ID	ORD.	COMP.	TRATTA	GIORNO		ORARIO		CARR.		PROGRESSIVA		CORSIA					N. CORSIE BY-PASS	IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1
	X = sì			dal	al	dalle	alle	N	S	km inizio preavvisi	dal km al km con dettaglio diagon.	E*	1^	2^	3^	sv				G/P	M/F	
CHI-	X	SECO	A7	28	1	22:00	6:00		X	8+500	1^ 9+200 2^ 9+700 FINE 21+400	C	C	C	C	C		PREVE, ISTRÀ, SEGNAICOOP	RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO DI BINASCO SVARO IMPALCATO MACROFASE 2	G	F	per tre notti CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA SUD NELLA TRATTA BINASCO-BEREGUARDO CHIUSURA 3^ CORSIA ORE 21:00 - CHIUSURA 2^ CORSIA ORE 21:30
CHI-	X	SECO	A7	28	30	22:00	6:00	X		23+500	1^ 22+800 2^ 22+300 FINE 10+400	C	C	C	C	C		PREVE, ISTRÀ, SEGNAICOOP	RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO DI BINASCO SVARO IMPALCATO MACROFASE 2	G	F	per tre notti CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA NORD NELLA TRATTA BEREGUARDO-BINASCO / CHIUSA ENTRATA DA A53 PER A7 MILANO CHIUSURA 3^ CORSIA ORE 21:00 - CHIUSURA 2^ CORSIA ORE 21:30
CHI-	X	SECO	A7	30	1	22:00	6:00	X		13+000	1^ 12+300 2^ 11+800 FINE 10+700			C	C			PREVE, ISTRÀ, SEGNAICOOP	RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO DI BINASCO SVARO DELL'IMPALCATO	G	F	CHIUSURA DELLE CORSIE DI SORPASSO VELOCE E SORPASSO SVINCOLI FRUIBILI CHIUSURA 3^ CORSIA ORE 22:30 - CHIUSURA 2^ CORSIA ORE 23:00
CHI-	X	AMOS	A51	28	29	23:00	5:00	X			SVINCOLO INTERC. A51-A4					C		MSEngineering/ITS Segnaletica: AVR	ISPEZIONE MANUFATTI	G	F	VI23 pk 20+064; VI50 pk 20+070; VI51 pk 20+070 CHIUSA USCITA PER A4 DIREZIONE TORINO Coordinamento ASPI
PAR-	X	SAME	A7	28	2	8:30	16:30		X		4+200 21+000	C	C					GIUSTINIANA	SFALCIO BANCHINE 1,5 M CON RACCOLTA E INSACCHETTAMENTO RIFIUTI + SFALCIO TOTALE SINO A RETE	G	F	CANTIERI DI ESTENSIONE MAX PARI A 5 KM, LE CUI PK DI INIZIO PREAVVISO E LE PROGRESSIVE VERRANNO INSERITE IN SINCRIO DAL DEC DI COMPETENZA CON UN GIORNO DI ANTICIPO
PAR-	X	SAME	A7	28	2	9:00	17:30	X			21+000 4+200	C	C					GIUSTINIANA	SFALCIO BANCHINE 1,5 M CON RACCOLTA E INSACCHETTAMENTO RIFIUTI + SFALCIO TOTALE SINO A RETE	G	F	CANTIERI DI ESTENSIONE MAX PARI A 5 KM, LE CUI PK DI INIZIO PREAVVISO E LE PROGRESSIVE VERRANNO INSERITE IN SINCRIO DAL DEC DI COMPETENZA CON UN GIORNO DI ANTICIPO
PAR-	X	SAME	A7	28	2	10:00	16:00	X		B+300	A+600 A+000				C			GIUSTINIANA	TAGLIO INFESTANTI PARAMENTI MURO FAMAGOSTA NORD	G	F	UTILIZZO DI PLE
PAR-	X	SAME	A7	28	2	10:00	16:00		X		SVINCOLO MILANO FAMAGOSTA					C		GIUSTINIANA	TAGLIO INFESTANTI PARAMENTI MURO FAMAGOSTA SUD	G	F	UTILIZZO DI PLE - INTERVENTO CONSEQUENZIALE A QUELLO IN DIREZIONE NORD CON PARZIALIZZAZIONE SVINCOLO DA A+080 AD A+250
CHI-	X	SAME	A7	30	1	10:00	16:00		X		A+000 3+100				C	C		GIUSTINIANA, COGEPI	GIUSTINIANA: SFALCIO SPARTITRAFFICO CON RACCOLTA RIFIUTI COGEPI: PULIZA GEMME E DISOSTRUZIONE TOMBINI	G	F	CHIUSA ENTRATA DA MI-CERMENATE CON PARZIALIZZAZIONE TRAFFICO SU DUE CORSIE CANTIERE: DITTA GIUSTINIANA
PAR-	X	SAME	A7	30	1	10:00	16:00	X		1+800	1+100 A+000				C			GIUSTINIANA, COGEPI	GIUSTINIANA: SFALCIO SPARTITRAFFICO CON RACCOLTA RIFIUTI COGEPI: PULIZA GEMME E DISOSTRUZIONE TOMBINI	G	F	PARZIALIZZAZIONE TRAFFICO SU DUE CORSIE CANTIERE: DITTA COGEPI, SQ. M
CHI-	X	SAME	A50	28	2	10:00	16:00	X			SVINCOO MILANO VIGENTINA					C		GIUSTINIANA	POTATURA PIOPPO BIANCO	G	F	CHIUSA ENTRATA DA MILANO VIGENTINA PER A50 NORD PERCORSO ALTERNATIVO SULLO STESSO COMPLESSO DI SVINCOLO
CHI-	X	SAME	A7	28	30	22:00	6:00	X	X		10+300 21+400							GIUSTINIANA	SFALCIO SPARTITRAFFICO CON RACCOLTA E INSACCHETTAMENTO RIFIUTI	G	F	ALL'INTERNO DELLE CHIUSURE DI TRATTA CHI-XX
CHI-	X	SAME	A7	28	30	22:00	6:00	X	X		10+300 21+400							GIUSTINIANA	INTERVENTI DI ARBORICOLTURA E RACCOLTA RAMAGLIE ACCATASTATE	G	F	ALL'INTERNO DELLE CHIUSURE DI TRATTA CHI-XX IN NORD 20+300 - 16+200 - 15+900 IMPIEGO DI PLE

COD. ID	ORD. X = sì	COMP.	TRATTA	GIORNO		ORARIO		CARR.		PROGRESSIVA		CORSIA					IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1
				dal	al	dalle	alle	N	S	km inizio preavvisi	dal km al km con dettaglio diagon.	E*	1^	2^	3^	sv			G/P	M/F	
PAR-	X	SAME	A52	28	2	22:00	6:00		X	3+850	3+700 0+600			C			RTI IMERA - AVR	SFALCIO SPARTITRAFFICO CON RACCOLTA E INSACCHETTAMENTO RIFIUTI	G	F	CHIUSURA PISTA TELEPASS B78
PAR-	X	AMOS	A50	28	29	22:00	5:00		X					C	C		MPM	MANUTENZIONE BARRIERE DI SICUREZZA	G	F	DANNI DAL 22+900 AL 23+250
PAR-	X	AMOS	A50	29	30	22:00	5:00		X					C	C		MPM	MANUTENZIONE BARRIERE DI SICUREZZA	G	F	DANNI DAL 26+650 AL 26+800
PAR-	X	AMOS	A50	30	1	22:00	5:00	X		11+700	11+000 10+500 7+400			C	C		MPM	MANUTENZIONE BARRIERE DI SICUREZZA	G	F	DANNI AL 9+800 E AL 7+550
CHI-	X	AMOS	A50	1	2	0:00	5:00	X		11+900	1^ 11+200 fine 9+800	C	C				MPM	MANUTENZIONE BARRIERE DI SICUREZZA	G	F	DANNI AL 9+930 DX CHIUSURA TEMPORANEA ADS PER POSA PRE-SEGNALETICA
PAR-	X	AMOS	A50	28	2	22:00	06:00		X	KM 20+600	1^DIAG KM 21+300 T KM 21+950	C	C				IGSA S.r.l.	Manutenzione manufatti	G	F	Manutenzione CV14 - Approntamento area di cantiere e sostituzione traverso
CHI-	X	AMOS	A52	1	2	23:00	5:00		X	11+100	1^ 10+600 2^ 9+700 FINE 6+100	C	C	C		C	MSEngineering Segnaletica: AVR	ISPEZIONI MANUFATTI	G	F	GA04 pk 07+865; GA03 pk 07+305; GA02 pk 06+570; CV07 pk 9+200 - CV06 pk 6+375 TRATTA CHIUSA NOVA M.SE - MONZA VILLA REALE (RIENTRO DA V.LE ZARA) CHIUSE ENTRATE DA NOVA M.SE; DA CINISELLO; DA AUTOLAVAGGIO CHIUSE USCITA ED ENTRATE PER/DA MONZA VILLA REALE Utilizzo di PLE
CHI-	X	AMOS	A52	29	30	22:00	5:00	X		3+600	3+750 5+550	C	C	C		C	RONZONI /SPURPOZ	PULIZIA SISTEMI RACCOLTA ACQUE	G	F	CHIUSURA PER PULIZIA GALLERIA S.ROCCO CHIURA TOTALE DELLA CARREGGIATA NORD NELLA TRATTA SVINCOLO INTERC. A4-MONZA CENTRO

- I CANTIERI PERMANENTI RIMANGONO INSERITI NEL PROGRAMMA CANTIERI IN BASE A QUANTO CONFERMATO DURANTE L'ULTIMA RIUNIONE CANTIERI

* EVENTUALE RIMOZIONE DEL CANTIERE DOVRA' ESSERE INDICATA CON L'INTERA RIGA DI COLORE ROSSO E LASCIATA VISIBILE SUL FILE

* L'AGGIUNTA DI UN NUOVO CANTIERE PERMANENTE DOVRA' ESSERE EVIDENZIATO CON L'INTERA RIGA DI COLORE GIALLO

* LA MODIFICA DI UN CANTIERE PERMANENTE DOVRA' ESSERE EVIDENZIATO CON LA CELLA (SOGGETTA A MODIFICA) DI COLORE GIALLO

COD. ID	ORDINANZA		COMP.	TRATTA	GIORNO		ORARIO		CARR.		PROGRESSIVA		CORSIA					N. CORSIE BY-PASS	IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1
	X = sì	scad. gg-mm-aaaa			dal	al	dalle	alle	N	S	km inizio preavvisi	dal km al km con dettaglio diagon.	E*	1^	2^	3^	sv				G/P	M/F	
PER-01	X	fino a revoca	AMOS	A7	21	4	0:00	23:59	X		4+300	3+710 3+125	C	C					CO.GE.PI.	Cantierizzazione permanente Roggia Coria .	P	F	
PER-02	X	fino a revoca	AMOS	A7	21	4	0:00	23:59		X	24+900	25+200 26+400		R	R	R			CO.GE.PI.	Cantierizzazione permanente Roggia Malpaga	P	F	Corsia di marcia aperta nel fine settimana
PER-03	X	fino a revoca	AMOS	A7	21	4	0:00	23:59	X		28+000	26+700 25+900		R	R	R			CO.GE.PI.	Cantierizzazione permanente Roggia Malpaga	P	F	Corsia di marcia aperta nel fine settimana
PER-04	X	fino a revoca	AMOS	A7	21	4	0:00	23:59		X		SVINCOLO SERRAVALLE					R		CO.GE.PI.	Indirizzamento traffico in entrata Svincolo Serravalle Scrivia in direzione Genova al centro dell'impalcato	P	F	
PER-05	X	31/10/2026	AMOS	A51	21	4	0:00	23:59	X			20+180 20+300	C						NUOVE INIZIATIVE	MANUTENZIONE MANUFATTI	P	F	CHIUSURA PERMANENTE CON NJ IN CORRISPONDENZA DEL MANUFATTO SOVRAPPASSANTE VIA ARCHIMEDE 20+190 ORD. 1_2025
PER-06	X	fino a revoca	AMOS	A50	21	4	0:00	23:59	X			14+300 14+200	C						NUOVE INIZIATIVE	MANUTENZIONE MANUFATTI	P	F	Parzializzazione permanente del calibro della corsia di decelerazione in corrispondenza dello svincolo per S.S.494 con barriere di tipo NJ. ORD. 569_2025
PER-07	X	20/12/2026	STCA	A7	28	4	8:00	23:59		X		ADS CANTALUPA OVEST							Edil Fabaria S.r.l	Lavori di riqualificazione fabbricati e piazzale	P	F	Zona di intervento: - Fase 1: chiusura temporanea del fabbricato ristoro e occupazione di alcuni stalli leggeri Nuova Ordinanza n.XXX_2026
PER-08	X	fino a revoca	AMOS	A51	21	4	0:00	23:59	X	X		3+500 3+800	C						RONZONI, COGEPI	CANTIERE PERMANENTE	P	F	LIMITE 50 KM/H E DIVIETO SORPASSO PER MEZZI MASSA SUP 7,5 ton ORDINANZA N. 48-2021
PER-10	X	fino a revoca	AMOS	A51	21	4	0:00	23:59	X			SVINCOLO MI-PALMANOVA							RONZONI	CANTIERE PERMANENTE	P	F	PARZIALIZZAZIONE PERMANENTE RAMO DI SVINCOLO IN ENTRATA CON CORSIE A CALIBRO RIDOTTO ORD. 206_2021
PER-11	X	31/11/2026	AMOS	A52	21	4	0:00	23:59	X			SVINCOLO VIA MARCONI							PREVE	Manutenzione Idraulica Via Marconi	P	-	LAVORI FUORI TRAFFICO CON PARZIALIZZAZIONE ENTRATA DA VIA MARCONI FASE 1 ORDINANZA 251_2026 FINO AL 30/11
PER-12	X	fino a revoca	SECO	A51	21	4				X	X	SVINCOLO LAMBRATE							COLLINI, MASSUCCO, MARAZZATO, SICURITALIA (Vigilanza)	RIQUALIFICAZIONE VIA ROMBON	P	-	ORDINANZA N. 136/2021 SEGNALETICA DI CANTIERE
PER-13	X	15/12/2026	STCA	A7	21	4	8:00	23:59	X			ADS CASTELNUOVO SCRIVIA EST							Edil Fabaria S.r.l	Lavori di riqualificazione fabbricati e piazzale	P	F	Zona di intervento: - Fase 1A: chiusura temporanea del fabbricato shop oil (dal 21/09 al 4/10) - Fase 2A.1: chiusura corsia di erogazione mezzi leggeri (dal 28/09 al 4/10) Ordinanza n.441_2026

- I CANTIERI PERMANENTI RIMANGONO INSERITI NEL PROGRAMMA CANTIERI IN BASE A QUANTO CONFERMATO DURANTE L'ULTIMA RIUNIONE CANTIERI

* EVENTUALE RIMOZIONE DEL CANTIERE DOVRA' ESSERE INDICATA CON L'INTERA RIGA DI COLORE ROSSO E LASCIATA VISIBILE SUL FILE

* L'AGGIUNTA DI UN NUOVO CANTIERE PERMANENTE DOVRA' ESSERE EVIDENZIATO CON L'INTERA RIGA DI COLORE GIALLO

* LA MODIFICA DI UN CANTIERE PERMANENTE DOVRA' ESSERE EVIDENZIATO CON LA CELLA (SOGGETTA A MODIFICA) DI COLORE GIALLO

COD. ID	ORDINANZA		COMP.	TRATTA	GIORNO		ORARIO		CARR.		PROGRESSIVA		CORSIA					N. CORSIE BY-PASS	IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1
	X = sì	scad. gg-mm-aaaa			dal	al	dalle	alle	N	S	km inizio preavvisi	dal km al km con dettaglio diagon.	E*	1^	2^	3^	sv				G/P	M/F	
PER-14	X	30/10/2026	SECO	A7	21	4			X		12+770	11+920 10+700	T	R	R	C			PREVE, SEGNAALCOOP	RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO DI BINASCO	P		FLESSO A TRE CORSIE A CALIBRO RIDOTTO ORDINANZA N°355/2026 SINO AL 30/10/2026
PER-15	X	30/10/2026	SECO	A51	21	4			X		17+750	18+500 19+200	C						PROGETTO SEGNALETICA, CPL CONCORDIA, BELTRAMI COSTRUZIONI	REALIZZAZIONE AREE DI SERVIZIO AD IDROGENO CARUGATE EST (KM 19+055)	P	F	ATTIVITA' FUORI TRAFFICO, CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA E ACCESSI ADS ORDINANZA N° 224/2026 SINO AL 31/07/2026
PER-16	X	30/10/2026	SECO	A51	21	4			X		19+400	19+250 18+850	C						PROGETTO SEGNALETICA, CPL CONCORDIA, BELTRAMI COSTRUZIONI	REALIZZAZIONE AREA DI SERVIZIO AD IDROGENO CARUGATE OVEST (KM 19+055)	P	F	ATTIVITA' FUORI TRAFFICO, CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA E ACCESSI ADS ORDINANZA N° 225/2026 SINO AL 31/07/2026
PER-17	X	02/11/2026	SECO	A50	26 3	28 5	17:00	8:00	X			ADS IDROGENO RHO OVEST					C		MPM, MILANO SERRAVALLE	ACCERTAMENTI TECNICI ADS IDROGENO RHO OVEST	P	F	CHIUSURA ACCESSI ADS PER ACCERTAMENTI TECNICI
PER-18	X	30/10/2026	SECO	A7	21	4			X		65+100	65+250 66+350	C						PROGETTO SEGNALETICA, CPL CONCORDIA, BELTRAMI COSTRUZIONI	REALIZZAZIONE AREA DI SERVIZIO AD IDROGENO TORTONA OVEST	P	F	CHIUSURA PERMANENTE DEGLI ACCESSI ALL'AREA DI SERVIZIO IDROGENO ORDINANZA N° 227/2026 SINO AL 31/07/2026
PER-19	X	02/11/2026	SECO	A7	26 3	28 5	17:00	8:00	X			ADS IDROGENO TORTONA EST					C		COGEPI, MILANO SERRAVALLE	ACCERTAMENTI TECNICI ADS IDROGENO TORTONA EST	P	F	CHIUSURA ACCESSI ADS PER ACCERTAMENTI TECNICI
PER-20	X	16/10/2026	STCA	A50	21	4	8:00	23:59	X			ADS ROZZANO EST							DAS EDIL EDILCOSTRUZIONI PE.TRA	Installazione pensilina ombreggiante	P	F	Zona di intervento: - Fase 1: Occupazione stalli parcheggio mezzi leggeri (dal 21/09 al 4/10) - Fase 2: Occupazione corsia autobus (21/09) Ordinanza n.408_2026
PER-21	X	31/12/2026	SECO	A51	21	4			X			MI - V.LE FORLANINI/LINATE							IMPRESA MILESI, SEGNAALCOOP	NUOVA ZONA DI SCAMBIO TRA L'INGRESSO DALLO SVINCOLO "FORLANINI" E LA NUOVA USCITA "MECENATE-CAMM" - OLIMPIADI 2026	P	F	PARZIALIZZAZIONE PERMANENTE DEI RAMI DI SVINCOLO IN ENTRATA DA MI-V.LE FORLANINI E DA LINATE ORDINANZA N° 359/2026 SINO AL 31/12/2026
PER-22	X	fino a revoca	DIRE	A51	21	4			X			SVINCOLO MI-PALMANOVA							CONSITAL / MM SPA	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CAVALVACIA VIA RIZZOLI	P	F	CONFIGURAZIONE DI CANTIERE PERMANENTE DEL RAMO IN ENTRATA DA VIA PALMANOVA PER CARREGGIATA NORD ORDINANZA N° 173/2025
PER-23	X	fino a revoca	AMOS	A51	21	4	0:00	23:59	X		11+850	12+000 12+250	C						RONZONI SRL	CANTIERE PERMANENTE CORDOLI COLOGNO OVEST	P	F	CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA E PARZIALIZZAZIONE CORSIA DI DECELERAZIONE SV. COLOGNO SUD ORDINANZA N. 75-2021
PER-24	X	fino a revoca	AMOS	A51	21	4	0:00	23:59	X		10+900	10+750 10+320	C						RONZONI SRL	CANTIERE PERMANENTE CORDOLI VIA PALMANOVA	P	F	CORSIE A LARGHEZZA RIDOTTA, FLESSO - ORDINANZA N. 75-2021
PER-25	X	fino a revoca	AMOS	A51	21	4	0:00	23:59	X			0+600 0+500							RONZONI SRL	CANTIERE PERMANENTE CORDOLI SOVRAPASSO VIA EMILIA	P	F	CHIUSURA IN SINISTRA VEDI ORDINANZA N. 43-2022
PER-26	X	fino a revoca	AMOS	A50	21	4	0:00	23:59	X			0+200 0-100	C	R	R				MPM	BARRIERE NEW-JERSEY	P	F	CORSIE A CALIBRO RIDOTTO SENZA EMERGENZA ORDINANZA N. 231/2024

- I CANTIERI PERMANENTI RIMANGONO INSERITI NEL PROGRAMMA CANTIERI IN BASE A QUANTO CONFERMATO DURANTE L'ULTIMA RIUNIONE CANTIERI

* EVENTUALE RIMOZIONE DEL CANTIERE DOVRA' ESSERE INDICATA CON L'INTERA RIGA DI COLORE ROSSO E LASCIATA VISIBILE SUL FILE

* L'AGGIUNTA DI UN NUOVO CANTIERE PERMANENTE DOVRA' ESSERE EVIDENZIATO CON L'INTERA RIGA DI COLORE GIALLO

* LA MODIFICA DI UN CANTIERE PERMANENTE DOVRA' ESSERE EVIDENZIATO CON LA CELLA (SOGGETTA A MODIFICA) DI COLORE GIALLO

COD. ID	ORDINANZA		COMP.	TRATTA	GIORNO		ORARIO		CARR.		PROGRESSIVA		CORSIA					IMPRESA ESECUTRICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	CANTIERE		NOTE 1
	X = sì	scad. gg-mm-aaaa			dal	al	dalle	alle	N	S	km inizio preavvisi	dal km al km con dettaglio diagon.	E*	1^	2^	3^	sv			G/P	M/F	
PER-27	X	25/09/2026	STCA	A7	21	25	8:00	23:59	X			ADS CANTALUPA EST						TSG ITALIA ISTRA	Ripristino canaletta	P	F	Zona di intervento: Parzializzazione corsia di ingresso all'ads e occupazione stalli parcheggio mezzi pesanti Nuova Ordinanza n.426_2026
PER-28	X	31/12/2026	SECO	A51	21	4	5:00			X	5+450	4+750 3+000	T	R	R	C		IMPRESA MILESI, SEGNALCOOP	NUOVA ZONA DI SCAMBIO TRA L'INGRESSO DALLO SVINCOLO "FORLANINI" E LA NUOVA USCITA "MECENATE-CAMM" - OLIMPIADI 2026	P	F	CHIUSURA PERMANENTE DELLA CORSIA DI EMERGENZA E CORSIE A CALIBRO RIDOTTO ORDINANZA N° 359/2026 SINO AL 31/12/2026 E ORDINANZA N°26/2026
PER-31	X	15/11/2026	SGVI	A7	21	4	0:00	23:59	X			84+496					C	BRAL	RIQUALIFICA BARRIERE DI SICUREZZA SVINCOLO DI SERRAVALLE DI COMPETENZA ASPI DT1	P	F	CHIUSA ENTRATA DA SERRAVALLE PER CARREGGIATA NORD INGRESSO ALTERNATIVO PREVISTO SU NOVI LIGURE
PER-36	x	31/12/2026	AMOS	A51	21	4	23:59	0:00	X		25+150	25+850 26+600		X	X			RONZONI	MANUTENZIONE BARRIERE DI SICUREZZA	P	F	CORSIE A LARGHEZZA RIDOTTA RIF.ORDINANZA 344_2026
PER-37	x	31/12/2026	AMOS	A51	21	4	23:59	0:00		X	27+300	26+600 25+500		X	X			RONZONI	MANUTENZIONE BARRIERE DI SICUREZZA	P	F	CORSIE A LARGHEZZA RIDOTTA RIF.ORDINANZA 344_2026
PER-38	X	30/10/2026	SECO	A7	21	4				X	9+600	10+300 11+900	T	R	C	C		PREVE, ISTRÀ	RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO DI BINASCO	P	F	DUE CORSIE A CALIBRO RIDOTTO, CHIUSURA PERMANENTE DELLA CORSIA DI SORPASSO VELOCE ORDINANZA N° 415/2026 SINO AL 30/10/2026