Piano di Sicurezza e Coordinamento - Lavori di manutenzione e ammodernamento impianto colonnine SOS intera rete- CRONOPROGRAMMA LAVORI.

Sequenza delle Fasi lavorative

Giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

		Colonnine n°
1	**Colonnine**	1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17-18 19-20 21-22 23-24 25-26 27-28 29-30 32 33-34 35-36 37-38 39-40 41-42 50-51 52-53 54-55 57-58 59-60 61-62 63-64 70-72 73-74 80 75-76 71-72 77-78 79-81 82-83 90-91 92-93 94-95 96-97 98-99 100-101 102
1,01	Sostituzione coppia	
1,02	Assemblaggio in officina	
1,03	Migrazione e collaudo coppie (*)	
2	**Allestimento CRI**	
2,01	Allestimento Consolle	
2,02	Allestimento Shelter CRI	
2,03	Allestimento interfaccia consolle	
2,04	Personalizzazione Software	
3	**Allestimento Shelter**	
3,01	Shelter Paderno Dugnano	
3,02	Shelter Sesto S.G.	
3,03	Shelter Agrate BR	
3,04	Shelter Mecenate	
3,05	Shelter C.na Gobba	
3,06	Shelter Tortona	
3,07	Shelter Casei Gerola	
3,08	Shelter Gropello Cairoli	
4	**Collaudo Sistema**	
4,01	Verifiche trasmissione e misure	
0	**FASE 0**	
0,00	Costruzione e Collaudo Schede	

COLLAUDO SISTEMA COLONNINE SOS

	Festivo -previsto per chiusura-
	Notturno -previsto per chiusura-
	Lavorazione Semplice
	Sovrapposizione
(*)	Sfalsato in ritardo di una coppia
A7	
A51	
A50	
A52	
	Collaudo Prototipo Elettronica (vincola le fasi successive)